


**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

BP-I.0003.85.2019.JK



Radom, dnia 02 lipca 2019 r.



**P a n
Karol Gutkowicz
P a n
Mateusz Kuźmiuk
Radni Rady Miejskiej
w R a d o m i u**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie:

- 1. nieruchomości przy ulicach Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 - zwane „Kamienicami Deskurów” wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap,**
- 2. nieruchomości przy ul. Rwańska 17 - wraz z nową zabudową przy ul. Szewskiej 20**

uprzejmie informuję, co następuje:

Ad. pkt. 1.

- Pierwotny planowany szacunkowy koszt robót budowlanych wynosił ok 32.498.112,14 zł bez podatku VAT.
- Obecnie określony łączny koszt inwestycji (kwota wynikająca z umowy z wykonawcą wraz z aneksami do umowy to 26 275 420,86 zł bez podatku VAT.
- Pierwotny planowany termin oddania inwestycji wynikający z umowy z wykonawcą to 27.06.2018r. Jednocześnie nadmieniam, że na etapie procedury przetargowej Zamawiający przewidywał możliwość wydłużenia terminu zakończenia zadania w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac konieczności do wykonania robót dodatkowych zamiennych niemożliwych do przewidzenia na etapie udzielania zamówienia. Bardzo duży stopień zdekapitalizowania i degradacji obiektu stanowił podstawę do zmiany terminu zakończenia inwestycji.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl

- Planowany aktualnie termin zakończenia inwestycji wynikający z podpisanego aneksu do umowy to 27.12.2019r.
- Wykonawcy nie zostały naliczone dotychczas kary umowne, gdyż wydłużenie terminu realizacji robót związane było z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności związanych z dużo większym stopniem degradacji obiektu niż pierwotnie zakładano, co zostało ujawnione w trakcie realizacji robót i spowodowało konieczność wykonania robót dodatkowych i zabezpieczających, a tym samym wydłużenie terminu zakończenia zadania. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiano na sesjach Rady Miejskiej w Radomiu.

Ad. pkt. 2.

- Planowany łączny koszt inwestycji (kwota wynikająca z kosztorysu) - 5.257.067,38 zł brutto,
- Ostateczny łączny koszt inwestycji - 5.014.246,15 zł brutto (stan na dzień 24.06.2019 r. 3.548.750,96 zł brutto),
- Pierwotny termin oddania inwestycji: 31.03.2018 r.
- Ostateczny termin oddania inwestycji: 30.05.2019 r.
- Wykonawcy nie zostały naliczone kary umowne.

Do wiadomości:

Pani Kinga Bogusz
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radomiu

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Fryształ
Zastępca Prezydenta Miasta