



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 08.04.2021 roku



In.I.0003.21.2021.LW

**Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie: 1. Budowy II etapu trasy N-S. 2. Budowy III etapu trasy N-S.

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 26 marca 2021 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1.1. Z informacji uzyskanej od podległego mi MZDiK wynika, że do dnia udzielenia odpowiedzi Wykonawca uzyskał decyzję o ZRID dla inwestycji polegającej na budowie trasy N-S - etap II w Radomiu w ramach zadania: „Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - etap II”. W dniu 20.10.2020 r. przekazano teren budowy.

Wykonano i zafakturowano roboty:

- roboty przygotowawcze - 35%,
- roboty drogowe - 2,5%,
- budowa kanalizacji deszczowej - 75%,
- budowa kanalizacji sanitarnej - 31%,
- przebudowa i budowa sieci elektrycznej i oświetlenia - 29%,
- roboty teletechniczne - 42%.

Wykonano również odhumusowanie, rozpoczęto wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję jezdni.

Ad.1.2. Wykonawca zrealizował zakres zaplanowanych czynności do wykonania do końca I kwartału 2021 roku w ramach realizacji robót związanych z budową trasy N-S-etap II. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji dokonał odbioru zgłoszonych robót.

Ad.1.3. Brak zagrożenia.

Ad.1.4. Brak zagrożenia.

Ad.1.5. Wykonawca robót zadania objętego umową Nr 049/IN/2019 z dnia 27.08.2019 r. na zadanie: „Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul.

Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - Etap II" złożył faktury na łączną kwotę 5 499 686,87 zł brutto, które zostały zapłacone oraz zleceniobiorca złożył fakturę na kwotę 3 741 185,22 zł brutto.

Ad.1.6. Do dnia dzisiejszego nie podpisano żadnego aneksu dotyczącego przedmiotowego zadania.

Ad.2.1. Zatwierdzony w dniu 08.10.2020 roku przez MZDIK harmonogram finansowo-rzeczowy nie został zmieniony.

Ad.2.2. Obecnie prace są na etapie opracowania geometrii planowanej trasy N-S-etap III.

Ad.2.3. Wykonawca zrealizował wszystkie czynności zgodnie z harmonogramem na I kwartał 2021 roku.

Ad.2.4. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie prac.

Ad.2.5. Wykonawca nie zgłosił żadnych problemów uniemożliwiających wykonanie prac.

Ad.2.6. Do chwili obecnej nie zostały poniesione żadne koszty związane z trasą N-S-etap III.

Ad.2.7. Do chwili obecnej nie zostały podpisane żadne aneksy z Wykonawcą.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mateusz Tyczynski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.