

Część opisowa

Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie budżetowym za I półrocze 2016r.

Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu, gminne wewnętrzne i oświetlenie.

Lp.	Nazwa zadania	Długość ulicy [m]	Powierzchnia jezdni [m ²]	Powierzchnia chodnika [m ²]	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6
A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050					
1.	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska).	-	-	-	<p>Roboty przygotowawcze: 81%</p> <p><u>Etap II</u> Wykonano: Roboty drogowe: 65% Kanalizacja deszczowa: 86% Kanalizacja sanitarna: 95% Sieć wodociągowa: 91% Sieć gazowa: 86% Branża elektryczna: 65% Branża telekomunikacyjna: 44% Roboty mostowe: 86%</p> <p><u>Etap III</u> Wykonano: Roboty drogowe: 71% Kanalizacja deszczowa: 99% Kanalizacja sanitarna: 89% Sieć wodociągowa: 100% Sieć gazowa: 37% Sieć ciepła: 100% Branża elektryczna: 98% Branża telekomunikacyjna: 100% Sygnalizacja świetlna: 97%</p> <p><u>Etap IV</u> Wykonano: Roboty drogowe: 99% Kanalizacja deszczowa: 100% Sieć wodociągowa: 100% Sieć gazowa: 100% Branża elektryczna: 100% Branża telekomunikacyjna: 100%</p> <p>Etap odtworzeniowy: 0%</p>

2.	Trasa N-S - odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I - odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II	-	-	-	Dokumentacja techniczna w opracowaniu. Postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji - w toku.
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego opracowanie dokumentacji projektowej oraz połączenie pieszo - rowerowe z ul. Energetyków.	-	-	-	Rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej pn. : "Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego". Planowany termin podpisania umowy na dzień 12.07.2016r.
4.	Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów				Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano: Pale pod fundamenty - 100% Pale pod blok kotwiący - 100% Fundamenty - 100% Podpory - 90% Konstrukcje stalowe - 0% Izolacje - 0% Odwodnienie kładki - 30% Mury oporowe - 80% Roboty teletechniczne - 95% Roboty energetyczne - 75%
5.	Budowa ścieżki rowerowej od M1 do ronda Dmowskiego.				Dokumentacja w trakcie opracowania przez prywatnego Inwestora.

6.	Ścieżki rowerowe na osiedlu Ustronie (Al. Grzeczmarowskiego strona południowa)				Dokumentacja w trakcie opracowania.
7.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Energetyków pomiędzy ul. Stara Wola Gołębiowska i Nowa Wola Gołębiowska.				Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Trwa przygotowanie procedury przetargowej.
8.	Usprawnienia ruchu rowerowego i pieszego.	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowania.
9.	Słupki blokujące, automatyczne chowane w nawierzchni jezdni „Plac Corazziego”	-	-	-	Realizacja równoległe z wykonaniem Szpillkostrady - udogodnienia dla pieszych na ul. Żeromskiego.
10.	Badania porealizacyjne wynikające z zapisów decyzji środowiskowych dla ulic: Słowackiego, obwodnicy południowej, Żółkiewskiego, modernizacja oświetlenia ulicznego „SOWA”	-	-	-	Wykonanie sukcesywne.
11.	Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych.	-	-	-	Wykonanie sukcesywne.
12.	Połączenie pieszo rowerowe wzdłuż obwodnicy południowej na odcinkach Pętla Prędocinek ul. Młodzianowska i ul. Młodzianowska - ul. Wiejska.	-	-	-	Przygotowanie postępowania do wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.
13.	Budowa ul. Małcużyńskiego.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

14.	Szpilkostrada - udogodnienia dla pieszych na ul. Żeromskiego	2627,40	33161	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
15.	Budowa sygnalizacji światlnej wzbudzonej na ul. Mariackiej przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Sedlaka.	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowania.
16.	Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach:				Prace zakończono. Wykonano: dwustanowiskową zatokę do kontroli i ważenia samochodów ciężarowych oraz zatokę do kontroli bez ważenia. Obie zatoki wykonano z betonu C35/45 grubości 27cm o łącznej powierzchni 792m ² . Wybudowano miejsca postojowe dla służb kontrolujących z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm o łącznej powierzchni 602m ² . Ustawiono słupy oświetleniowe 5szt. wraz z oprawami LED 10szt. zamontowano 88m barier energochłonnych SP 06.
	a) NSZZ Solidarność				
	b) Szymanowskiego				
	c) Malawskiego				Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Realizacja możliwa po przyznaniu środków przez Radę Miejską.
17.	Budowa sygnalizacji światlnej wzbudzonej na ul. Wierzbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Gębarzewską.	-	-	-	Inwestycja zrealizowana. Zamontowano dwie bramownice, 2szt. masztów sygnalizacji światlnej, 4szt. sygnalizatorów S1, 4szt. sygnalizatorów S5, 4szt. przycisków dla pieszych, dwie. kamery oraz oznakowanie pionowe i poziome.

B. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, § 6050

1.	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a.	Budowa ul. Galla Anonima na odcinku od ul. Witkacego do ul. Źródłowej oraz sięgacze na dz. nr 174, 165, 159 i 154/2 Etap I - 200m od ul. Witkacego.	-	-	-	Realizacja możliwa po przeprojektowaniu części elektrycznej dokumentacji projektowej i podpisaniu umowy z PGE na przebudowę kolidujących sieci.
b.	Budowa ul. Źródłowej. Etap II - od ul. Banacha do mostu przy stawach.	-	-	-	Realizacja możliwa po podpisaniu umowy z PGE na przebudowę kolidujących sieci.
c.	Budowa ul. Koneckiej w Radomiu na odcinku od ul. Przytyckiej do dz. nr 593 oraz ul. Potworowskiej na odcinku od ul. Koneckiej do ul. Kleeberga.	-	-	-	Przetarg na realizację inwestycji odbył się w dniu 20.06.2016r. Trwa procedura rozstrzygnięcia przetargu.
d.	Budowa ul. Gałczyńskiego w Radomiu od ul. Ludowej do ul. Gojawczyńskiej.				Trwają prace przy przygotowaniu przetargu na realizację inwestycji.
e.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Olsztyńskiej 26 w Radomiu	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano: Karczowanie krzewów i wycinka drzew: 100% Wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm: 60% Budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6cm: 20% Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej: 100%

2.	Uzbrojenie terenów przemysłowych.			<p>Budowa dróg publicznych gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Wośnicka - etap I” - Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK wraz z uprawomocnioną decyzją ZRID</p> <p>Budowa drogi gminnej ul. Marii Gajl wraz z budową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej. Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK postępowanie ws. decyzji ZRID w toku.</p>
3.	Radomski Program Drogowy - utwardzenia nawierzchni gruntowych:			<p><u>Dokumentacja w opracowaniu dla ulic:</u> Beneta, Cygańska, Tęczowa, Chałasińskiego, Gombrowicza, Kultysa, Niedbalskiego, Gawdzickiego, Zachodnia, Radiowa, Fałata, Wieżowa, Podhalańska, Wstępna, Kozłowskiego, Rybna, Karczemnego, Głęboka, Luźna, Mokra, Paska, Radosława, Trzciniowa, Zwarta, Wydmowa, Zakopiańska Sierpowa, Opoczyńska, Sliska, Poprzeczna, Bławatna, Świerkowa, Żakowicka, Tygodniowa</p>
	ul. Mączna,	400	1994	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1994m ² , ustawiono krawężnik o łącznej długości 30m. oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.

ul. Wirowa,	170	873	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 873m ² , ustawiono krawężnik o łącznej długości 40m. oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
ul. Kleeberga,	250	1521	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1521m ² oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
ul. Żeleńskiego,	160	770	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 770m ² oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
ul. Stolarska,	70	300	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 300m ² oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
ul. Przysuska,	280	1546	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1546m ² , ustawiono krawężnik o łącznej długości 50m. oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
ul. Błędowska	240	1181	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1181m ² , oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
ul. Chemiczna	157	708	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 708m ² , oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
ul. Brzechwy	130	791	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 791m ² , ustawiono krawężnik o łącznej długości 15m. oraz wykonano pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.

	ul. Pomorska	110	1047	90	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1047m ² , ustawiono krawężnik o łącznej długości 59m, wybudowano chodnik z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 90m ² oraz wykonano pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
	ul. Morwowa	150	588	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 588m ² , oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
	ul. Gołaszewskiego	100	420	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 420m ² , ustawiono krawężnik o łącznej długości 20m. oraz wykonano pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
	ul. Gościnną	250	1320	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1320m ² , ustawiono krawężnik o łącznej długości 46m.
	ul. Podmokła	220	1164	-	Prace zakończono. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1164m ² oraz pobocza i zjazdy do posesji z kruszywa.
4.	Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu	-	-	-	Przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej, uzależnione od przygotowania i zatwierdzenia koncepcji projektu zagospodarowania projektowanego stadionu piłkarskiego.
5.	Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską.	-	-	-	Przygotowanie wniosku do decyzji ZRID.

6.	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego.	-	-	-	Przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
7.	Budowa ul. Gospodarczej.	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Wykonanie zadania w latach 2016 - 2017.
8.	Budowa ul. Tartacznej.	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Wykonanie zadania w latach 2016 - 2017.
9.	Budowa ul. Potokowej.	-	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej po przedstawieniu koncepcji przebiegu ulicy.
10.	Odwodnienie ul. Kędzierskiego / ul. Zwolińskiego.	-	-	-	Przygotowanie postępowania do wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.
11.	Budowa kładki nad ul. Osiedlową.	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji Wykonano: Roboty mostowe - 85 % Roboty elektryczne - 85% Wykonawca deklaruje zakończenie prac do dnia 08.07.2016r.
12.	Wykupy gruntów ul. Kierzkowska.	-	-	-	Wykonanie sukcesywne.
13.	Wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szacunkowych i podziały działek.	-	-	-	Wykonanie sukcesywne.

C. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050

1.	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a.	Budowa ul. Kujawskiej od ul. Obrońców do dz. nr 55/2.	-	-	-	Przetarg na realizację inwestycji odbył się w dniu 20.06.2016r. Trwa procedura rozstrzygnięcia przetargu.
b.	Budowa sięgacza od ul. Mlecznej w Radomiu.	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Realizacja możliwa po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Mlecznej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu.
c.	Budowa ul. Ludowej (od ul. Mazowieckiej do ul. Równoległej).	-	-	-	Trwają prace przy przygotowaniu przetargu na realizację inwestycji.
d.	Budowa ul. Wiosennej w Radomiu oraz czterech ciągów pieszo - jezdnych.	-	-	-	Trwają prace przy przygotowaniu przetargu na realizację inwestycji.
e.	Budowa ul. Koziej na odcinku od ul. Topiel do dz. nr 42/4, 42/5.	110	566,20	-	Inwestycja zakończono w dniu 24.06.2016r. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 566,20m ² , zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 122m ² . Ustawiono krawężnik betonowy o długości 225m. Wykonano przykanaliki z rur Ø200mm długości 14m oraz studzienki ściekowe Ø500mm - 4kpl. Ustawiono 4szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED.
f.	Budowa ul. Łomżyńskiej.	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano: Budowa kanalizacji deszczowej: 10% Budowa chodników z kostki betonowej: 0% Ustawienie krawężników betonowych: 25% Nawierzchnia bitumiczna: 0% Branża oświetleniowa: 0%

g.	Budowa drogi dojazdowej od ul. Starachowickiej.	-	-	-	Trwają prace przy przygotowaniu przetargu na realizację inwestycji.
h.	Budowa miejsc postojowych z jezdnią manewrową i odwodnieniem przy ul. Chrobrego 54.	-	-	-	Trwają prace przy przygotowaniu przetargu na realizację inwestycji.
i.	Budowa ul. Ludowej (od ul. Równoległej do ul. Słowackiego) oraz ul. Tuwima i ul. Równoległej.				Trwają prace przy przygotowaniu przetargu na realizację inwestycji.
2.	Budżet obywatelski „Pieszko i bezpiecznie” chodniki w ulicach: Łowickiej, Kujawskiej oraz na terenie PG 11.	-	-	-	Trwają prace przy przygotowaniu przetargu na realizację inwestycji.
3.	Budowa ul. Malawskiego.	-	-	-	Procedura przetargowa w toku.
4.	Budowa ul. Piwnej.	-	-	-	Przygotowanie postępowania do wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

D. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, § 6050		
Budowa oświetlenia ulic 2014r:	Pkt. świetlne	Zakres rzeczowy
1.	2.	3.
Modernizacja oświetlenia w Radomiu 2016r		
Budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym	40 szaf oświetleniowych zasilających ok. 100 opraw	Etap rozpoznawania rynku i opracowania SIWZ i kosztorysu. W II połowie sierpnia planowane postępowanie przetargowe. Planowane zakończenie I połowa grudnia 2016 r.
Przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych.	ok. 80 słupów i opraw oświetleniowych	Trwa inwentaryzacja. Dokonano analizy możliwości odłączenia

		oświetlenia parkingów strzeżonych od infrastruktury miejskiej. Trwa opracowanie specyfikacji i kosztorysu. Wyłonienie wykonawcy w I połowie sierpnia, zakończenie robót we wrześniu 2016 r.
Przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych.	30	Trwa inwentaryzacja i ustalenie zasad partycypacji w kosztach przez spółdzielnię. W końcu sierpnia planowane rozpoczęcie postępowania o zamówienie. Planowane zakończenie robót w październiku 2016 r.
Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej.	ok. 30 szaf oświetleniowych	Trwają rozmowy z PGE Dystrybucja S.A. Do końca sierpnia planowane wyłonienie wykonawcy. Zakończenie prac do końca 2016 r.
Modernizacja słupów oświetleniowych w zakresie dostosowania do bezkolizyjnego montażu iluminacji montowanych w okresie świątecznym.	180	Trwa wspólna inwentaryzacja zakresu z ZUK. Do końca lipca planowane rozpoczęcie postępowania o zamówienie. Planowane zakończenie do końca października 2016 r.
Zakup oświetleniowych linii energetycznych, których właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A.	5000	Zakończono wspólną z PGE Dystrybucja S.A. inwentaryzację infrastruktury oświetleniowej na terenie m. Radomia. Do końca września 2016 r. planowane ustalenie zasad odkupienia infrastruktury.
Budowa oświetlenia w Radomiu 2016r.		
Budowa oświetlenia ul. Drzymały	20	W trakcie zgłoszenia robót budowlanych. Do końca lipca planowane rozpoczęcie postępowania przetargowego. Zakończenie robót planowane w e wrześniu 2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Nobla	7	W trakcie zgłoszenia robót budowlanych. Do końca lipca planowane rozpoczęcie postępowania przetargowego. Zakończenie robót planowane w e wrześniu 2016 r.
Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej	7	W trakcie zgłoszenia robót budowlanych. Do końca lipca planowane rozpoczęcie postępowania przetargowego. Zakończenie robót planowane w e wrześniu 2016 r.
Budowa oświetlenia ul. Rataja	10	W trakcie zgłoszenia robót budowlanych. Do końca sierpnia planowane rozpoczęcie postępowania przetargowego. Zakończenie robót planowane w e październiku 2016 r.
Budowa oświetlenia ul. Zbrowskiego	30	W opracowaniu kosztorysy oraz dokumentacja projektowa.
Opracowanie Dokumentacji Projektowej		
Projekty ulic: Sznajdra, Poselska, sięgacz ul. Witosa	30	Trwa postępowanie o wykonanie zamówienia. Etap zbierania ofert. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umów w I połowie lipca 2016 r. Zakończenie prac projektowych do końca 2016 r.
Projekt ulicy Skrajnej	15	Trwa opracowanie koncepcji budowy oświetlenia i pozyskiwanie prawa do dysponowania od osób fizycznych. Planowane opracowanie dokumentacji do końca 2016 r. Realizacja w 2017r. w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Informacja z realizacji wydatków za I półrocze 2016 roku. Inwestycje Ogólnokomunalne

zadania własne gminy

Dział 750 rozdz. 75023 § 6050

1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym Żeromskiego 53 - sala koncertowa.

Trwa realizacja zadania. W ramach robót przewidziano wykonanie podjazdu na zewnątrz budynku oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku wraz z niezbędnymi pracami remontowymi i konserwatorskimi. Planowany termin zakończenia zadania - III kw. br.

2. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1

Trwa sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W dokumentacji przewidziano przebudowę, nadbudowę oraz termomodernizację istniejącego budynku biurowego wraz z nowym zagospodarowaniem terenu, uwzględniającym dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.. Planowany termin zakończenia i rozliczenia - III kw.br

3. Adaptacja i modernizacja lokalu przy ul. Traugutta 31/33 na cele administracyjne.

Trwa sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W ramach zadania przewiduje się prace adaptacyjne lokalu w celu przystosowania do zamierzonej funkcji. Planowany termin zakończenia i rozliczenia - III kw.br

4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę części budynku przy ul. Kilińskiego 30 na pomieszczenia biurowe

Trwa opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji obiektu w części dotyczącej planowanej rozbudowy. Po jej opracowaniu, na podstawie wyników i wniosków ekspertyzy zostanie sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IV kw. br

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

6. Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia

Trwa procedura odbioru wykonanej dokumentacji zadania. Z uwagi na istotne wady i uchybienia złożonej dokumentacji, istnieje zagrożenie nie przyjęcia prac projektowych.

7. Rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko

Realizacja zadania uwarunkowana jest zabezpieczeniem środków finansowych na jego realizację. W br. nie przewiduje się rozpoczęcia robót.

8. Modernizacja terenu przy ul. Prądyńskiego w Radomiu (dz. nr 30) do celów rekreacyjno-sportowych.

Trwa realizacja robót na podstawie sporządzonej w I półroczu dokumentacji projektowej zadania. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano utworzenie placu zabaw, siłownię zewnętrzną oraz nasadzenia zieleni. Planowany termin zakończenia robót i rozliczenia zadania - III kw. br.

9. Kontynuacja budowy parku na osiedlu Gołębiów II

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2016. W ramach zadania zrealizowano siłownię terenową oraz dokonano wymiany ławek parkowych i koszy na śmieci. Zadanie zakończone. Rozliczenie - II półrocze br.

10. Przebudowa głównej alejki parkowej w parku Planty

Realizacja i rozliczenie zadania- II półrocze br.

Dział 921 rozdz. 92120 § 6050

11. Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1 na cele administracyjne

Realizacja zadania uwarunkowana jest zabezpieczeniem środków finansowych na jego realizację.

12. Rewitalizacja Placu Stare Miasto

Zadanie zrealizowane zostało w 2015 roku. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania

13. Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowany termin wykonania i rozliczenia - III kw. br.

14. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu

Trwa sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych w fazie PB - III kw. br, faza PW - IV kw. br.

Dział 921 rozdz. 92195 § 6050

15. Realizacja kompozycji rzeźbiarskiej profesora Leszka Kołakowskiego na działce nr 71 zlokalizowanej przy Pl. Konstytucji 3 Maja

Rozstrzygnięto konkurs na realizację rzeźby profesora Kołakowskiego. Trwa jej realizacja. Planowany termin zakończenia prac realizacyjnych i montaż rzeźby - IV kw. br

Dział 926 rozdz. 92601 § 6050

16. Doposażenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji placu zabaw na terenie os. Potkanów przy ul. Odlewniczej 2

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Trwa realizacja robót. W ramach zadania zaplanowano nową lokalizację placu zabaw, wymianę urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu. Planowany termin zakończenia i rozliczenia robót - III kw. br.

17. Siłownia zewnętrzna osiedle bloków socjalnych przy ul. Mroza

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zrealizowano siłownię terenową wraz z utwardzeniem terenu, zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończone. Rozliczenie - II półrocze br.

18. Modernizacja terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkonta 5, Broni 1a, Kościuszki 4i
Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Trwa realizacja robót. W ramach zadania zaplanowano mini plac zabaw, siłownię terenową oraz boisko do gry w piłkę wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu (mała architektura, nasadzenia zieleni). Planowany termin zakończenia i rozliczenia robót - III kw. br.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

- część opisowa

Investycje oświatowo-kulturalne

Zadania własne gminy

1. Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim zostało zakończone i przekazane do użytkowania, pozostałe płatności w II półroczu br.

2. Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie zakończone .

3. Strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Wyciągowa

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane w ramach budżetu Obywatelskiego.

4. Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w II półroczu b.r.

5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych

Realizacja zadania i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

6. Siłownia pod gołym niebem przy PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane w ramach budżetu Obywatelskiego.

7. Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obiektach oświatowych

Zadanie wprowadzone do budżetu w roku 2016 w związku z koniecznością dostosowania obiektów oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

8. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb dzieci młodszych w PSP nr 24 ul. Powstańców Śląskich

Zadanie wprowadzone do budżetu w roku 2016. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku PP nr 1 przy ul. Zientarskiego.

10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy PP nr 4 przy ul. Kilińskiego

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania i płatności nastąpią w II półroczu b.r

11. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Norweskiego.

12. Siłownia pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie zakończone . Płatność końcowa w m-cu lipcu b.r.

13. Termomodernizacja budynku PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

14. Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania i płatności nastąpią w II półroczu b.r

15. Budowa sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania i płatności nastąpią w II półroczu b.r

16. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska do piłki plażowej w V L.O. im. R. Traugutta przy ul. Traugutta

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r

17. Dokumentacja przyszłościowa na budowę boisk sportowych (przy Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Ekonomicznych i PSP Nr 28)

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania i płatności nastąpią w II półroczu b.r

18. Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim zostało zakończone i przekazane do użytkowania , pozostałe płatności w II półroczu br. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

19. Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. Sienkiewicza

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane w ramach budżetu Obywatelskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

21. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr26 ul. Woźnicka

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie zakończone. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane w ramach budżetu Obywatelskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

1. Budowa placu zabaw w ZSS nr 2 przy ul. Lipskiej

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

2. Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J.Kilińskiego

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Zakończenie i przekazane do użytkowania w m-cu sierpniu br. , pozostałe płatności w II półroczu br.

3. Wymiana instalacji elektrycznej w II L.O. im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie zakończone. Płatności nastąpią w II półroczu br.

4. Zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane w ramach budżetu Obywatelskiego.

5. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w X L.O. im. Konarskiego przy ul. Beliny Prażmowskiego

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON