

## Część opisowa

**Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg  
ujętych w planie budżetowym za I półrocze 2017r.**

**Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu,  
gminne wewnętrzne i oświetlenie.**

Lp.	Nazwa zadania	Długość ulicy  [m]	Powierzc hnia jezdni  [m <sup>2</sup> ]	Powierzc hnia chodnika  [m <sup>2</sup> ]	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6
<b>A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050</b>					
1.	Trasa N-S - odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I - odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II	-	-	-	Dokumentacja techniczna w trakcie przekazywania Zamawiającemu.
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego (udział własny)	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Realizacja możliwa po przyznaniu środków przez Radę Miejską.
3.	Usprawnienia ruchu rowerowego				
a	Przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Traugutta w Radomiu wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty elektryczne: 100% Roboty drogowe: 95% Oświetlenie: 100%
b	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Maratońską z ul. Wapienną przebiegającego wzdłuż drogi serwisowej ul. NSZZ Solidarność przez ul. Wolanowską.	-	-	-	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Oczekiwanie na dysponowanie terenem.
4.	Usprawnienia ruchu pieszego	-	-	-	Trwają prace na ulicy Witolda i ul. Warsztatowej.
5.	Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podział działek.	-	-	-	Wykonanie sukcesywne, w miarę pozyskiwanych środków.

	Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach:				
6.	b) Szymanowskiego	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Realizacja możliwa po przyznaniu środków przez Radę Miejską.
	c) Malawskiego	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Realizacja możliwa po przyznaniu środków przez Radę Miejską.
7.	Ścieżki rowerowe na Osiedlu Ustronie (Al. Grzeczmarowskiego strona południowa)	-	-	642	Prace zakończone. Wykonano: Ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 3 586m <sup>2</sup> , ustawiono krawężnik betonowy dł. 402m, obrzeże betonowe dł. 2 197m. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 642m <sup>2</sup> . Posadzono 57szt drzew oraz obsiano trawą trawniki o powierzchni 2 409m <sup>2</sup> . Zamontowano latarnie sygnałów ulicznych - 27szt., przyciski dla pieszych - 14szt, kamery do wideo detekcji - 6szt.
8.	Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/Szarych Szeregów	-	-	-	Dokumentacja w opracowaniu.
9.	Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, Michałowie - Budżet Obywatelski	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Ogłoszenie przetargu nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego przez Wodociągi Miejskie.
10.	Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach - Budżet Obywatelski				

a.	Ciąg pieszo - rowerowy w ciągu ulic: Kozienickiej, Struga, i 11 listopada (na odc. od ul. Towarowej do ul. Chrobrego).	-	-	-	
					<p>Étap I - Ciąg pieszo - rowerowy na ul. Kozienieckiej (od ul. Towarowej do wiaduktu kolejowego). Wodociągi Miejskie przygotowują dokumentację przetargową dla MZDiK. Po jej dostarczeniu zawarte zostanie porozumienie z Wodociągami Miejskimi oraz ogłoszony wspólny przetarg.</p>
		-	-	-	<p>Étap II - Droga dla rowerów na ul. Struga (od wiaduktu kolejowego do ul. Zbrowskiego). W dniu 22.06.2017r. złożono do Wydziału Architektury materiały do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.</p>
		-	-	-	<p>Étap III - Droga dla rowerów na ul. 11Listopada (od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego). Realizacja dokumentacji uzależniona jest od wykupu działek od Zakładów Ciepłowniczych TERMIX oraz od przekazania działek ze Spółdzielni Mieszkaniowej oraz PT Dystrybucja.</p>
b.	Droga dla rowerów na ul. Szarych Szeregów.	-	-	-	<p>W dniu 19.06.2017r., odbył się przetarg w wodociągach Miejskich, do dnia dzisiejszego MZDiK nie posiada informacji odnośnie jego rozstrzygnięcia. MZDiK posiada kompletną dokumentację do ogłoszenia przetargu.</p>
c.	Łącznik Placowa - Kwiatkowskiego.	-	-	-	<p>W związku z informacją z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu</p>

					Miejskiego o trwającym postępowaniu roszczeniowym, dotyczącym jednej z działek w śladzie projektowanej inwestycji, MZDiK wystąpił do Starostwa Powiatowego o określenie, której części działki dotyczy prowadzone postępowanie o zwrot. Po otrzymaniu odpowiedzi możliwe będzie wydanie zgody na dysponowanie terenem.
11.	Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul.Narutowicza, ul. Traugutta, ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego, ul. 25-go Czerwca).	-	-	-	Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową dla ul. Narutowicza, Traugutta oraz Piłsudskiego.
12.	Budowa kładki nad ul. Szarych szeregów.	-	-	-	Trwa opracowywanie programu naprawczego.
13.	Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana.	-	-	-	Trwają przygotowania do wyłonienia Wykonawcy.
14.	Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja / Krzewień.	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowywania.

## **B. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, § 6050**

1.	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a.	Budowa ul. Koneckiej w Radomiu na odcinku od ul. Przytyckiej do dz. nr 593 oraz ul. Potworowskiej na odcinku od ul. Koneckiej do ul. Kleeberga.	600	3 369	1 771	Prace zakończono. Wykonano: Nawierzchnię ulic z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 3 369m <sup>2</sup> , Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 1 771m <sup>2</sup> , zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 452m <sup>2</sup> . Wybudowano kanalizację deszczową Ø500 - 6m, Ø400 - 38m, Ø315 - 166,5m, przykanaliki Ø200 -118,5m. Wykonano studnie Ø1200 8szt., studzienki ściekowe 22szt. Ułożono 290m kabla oświetleniowego.

b.	Budowa ul. Galla Anonima na odc. Od ul. Witkacego do ul. Źródłowej wraz z sięgaczami	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Kanalizacja deszczowa: 40% Roboty elektryczne: 70% Roboty drogowe: 10%
2.	Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską	410	1 521	1 589	Prace zakończono. Wykonano: Nawierzchnię ulicy z betonu asfaltowego o powierzchni 1 521,29m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 703,74m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 885,13m <sup>2</sup> , wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 693,61m <sup>2</sup> , miejsca parkingowe z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 491,82m <sup>2</sup> . Ustawiono krawężnik betonowy dl. 1 322m oraz obrzeże betonowe o dł. 890m. Zamontowano 19szt. latarni oświetleniowych wraz z oprawami LED. Wybudowano wodociąg z rur PE Ø100 - 76m, zasuwę Ø100 - 2 szt., hydrant nadziemny - 1 kpl., kanalizację sanitarną PVC Ø315 - 19,80m, Ø250 - 100,10m, oraz studnie żelbetowe Ø1200 - 7kpl. Wykonano kanalizację deszczową: kanał z rur PP Ø630 - 111,60m, Ø400 - 12,10m, z rur PVC Ø315 - 210,40m, Ø250 - 42,90m, przykanaliki z rur PVC Ø200 - 165,20m, studzienki żelbetowe Ø1200 - 18 kpl. oraz studzienki ściekowe betonowe Ø500 - 21kpl.
3.	Radomski Program Drogowy - utwardzenia nawierzchni gruntowych:	-	-	-	Wykonanie sukcesywne. Wykonano 27 inwestycji, W trakcie realizacji 14 inwestycje. Materiały przetargowe przygotowywane są na 10 inwestycji.
4.	Uzbrojenie terenów przemysłowych	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Kanalizacja deszczowa: 95% Roboty elektryczne: 80% Roboty drogowe: 65%

5.	Budowa ul. Tartacznej w Radomiu.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Kanalizacja deszczowa: 70% Teletechnika: 65% Oświetlenie: 40% Roboty drogowe: 24%
6.	Wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szacunkowych i podziały działek.	-	-	-	Wykonanie sukcesywne, w miarę pozyskiwanych środków.
7.	Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego - Żeromskiego BIS.	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
8.	Budowa ul. Gospodarczej.	1 100	6 523	2 862	Prace zakończono. Wykonano: Nawierzchnie ulicy z betonu asfaltowego o powierzchni 6 523m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 2 862m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 076m <sup>2</sup> . Wykonano przepust z blachy falistej dł. 10,80m. Wybudowano kanalizację deszczową Ø500 dł. 399,5m, Ø400 dł. 249,5m, Ø315 dł. 328,5m, studnie rewizyjne 30szt., studnie ściekowe 44szt. Osadnik szlamowy 3,5m <sup>3</sup> , przykanaliki Ø200 dł. 170m. Zamontowano 36szt. latarni oświetleniowych wraz z oprawami LED.
9.	Budowa ul. Potokowej.	-	-	-	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.
10.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońską	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowywania.

11.	Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
12.	Odwodnienie ul. Kędzierskiego / ul. Zwolińskiego.	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowywania. Przewidywany termin otrzymania dokumentacji 15.11.2017r.
13.	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II.	-	-	-	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.
14.	Budowa ul. Piwnej.	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
15.	Parkingi - nowe miejsca postojowe w Radomiu - Budżet Obywatelski	-	-	-	Prace zakończono. Zamontowano stojaki dla rowerów - 200szt.
16.	Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca - Budżet Obywatelski	-	-	-	Łącznik Czachowskiego - Kwiatkowskiego - Wodociągi Miejskie ogłosiły przetarg, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić w dniu 03.07.2017r. Termin wykonania robót przesunięty do 30.09.2017r. Ponadto prace Wodociągów uzależnione są od pokazów lotniczych Air Show 2017. Łącznik rowerowy ul. Krakowska - Narutowicza - W dniu 29.06.2017r. złożono zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę do Wydziału Architektury.
17.	Tereny zielone na osiedlu Gołębiów II - Budżet Obywatelski	-	-	-	Prace zakończono. Wykonano: Nasadzenia drzew - 96szt., krzewów - 4 163szt.
18.	Budowa kładki ul. Sandomierska.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Prace rozbiórkowe - 100% Roboty ziemne 70% Fundamenty - 5%

19.	Przebudowa ul. Bulwarowej.	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowywania. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu sierpień 2017r.
<b>C. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050</b>					
1.	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”				
a	Budowa ul. Spacerowej na odc. od ul. Opolskiej do ul. Rolniczej.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Kanalizacja deszczowa: 100% Roboty elektryczne: 70% Roboty drogowe: 60%
b	Remont ciągu pieszo - jezdni wzdłuż budynku przy ul. Maratońska 17.	-	800	-	Prace zakończono. Wykonano: Nawierzchnię dróg, miejsc postojowych i ciągu pieszo - jezdni z kostki betonowej gr. 8cm. o łącznej powierzchni 800m <sup>2</sup> , zatoki postojowe z płyt ECO o powierzchni 70m <sup>2</sup> . Ustawiono krawężnik betonowy długości 300m oraz obrzeże betonowe długości 65m. Wykonano przykanalik Ø200 dł.3m oraz wybudowano studzienkę ściekową Ø500.
c	Budowa ul. Tkackiej na odc. od ul. Gdyńskiej do ul. Tartacznej.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Kanalizacja deszczowa: 80% Roboty elektryczne: 60% Roboty drogowe: 40%
2.	Budowa przepustu pod ul. Owalną.	-	-	-	Dokumentacja w trakcie opracowywania. Przewidywany termin otrzymania dokumentacji lipiec 2017r.

<b>D. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, § 6050</b>		
<b>Budowa oświetlenia ulic 2017 r:</b>	<b>Pkt. świetlne</b>	<b>Zakres rzeczowy</b>
1.	2.	3.
<b>Modernizacja oświetlenia w Radomiu 2017 r.</b>		
Budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym.	35 szaf oświetleniowych	Do końca czerwca zostanie rozstrzygnięte postępowanie



	zasilających ok. 2000 opraw.	przetargowe. Planowane zakończenie prac do końca sierpnia 2017 r.
Przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych: Budowlani, Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Południe, Michałów, Ustronie, Inżynieria.	ok. 15 słupów do przebudowy oraz kilkanaście opraw oświetleniowych	Trwa inwentaryzacja i ustalenie zasad partycypacji w kosztach przez spółdzielnie. W lipcu lub sierpniu planowane rozpoczęcie postępowania o zamówienie. Planowane zakończenie robót w październiku 2017 r.
Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej.	ok. 15 szaf oświetleniowych	Postępowanie uzależnione od ilości zgłoszeń od PGE Dystrybucja S.A. Rozpoczęcie postępowania o zamówienie planowane w 3 kwartale 2017 r.
Przebudowa kolizji słupów i szaf oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych.	3-6 szaf i słupów oświetleniowych	Zakończono przebudowę szafy na ul. Słowackiego. Rozpoczęto postępowanie na usunięcie szafy ośw. na ul. Dąbrowskiej. Planowane zakończenie prac do końca września 2017 r..
Wymiana wyeksploatowanych betonowych słupów oświetlenia drogowego na ulicach: 25 Czerwca, Lubelska, Limanowskiego, Kielecka, Grzeczmarowski, Krasickiego, Warszawska, Żwirki i Wigury, Kozienicka, Wierzbicka.	ok. 30-50 słupów	Wytypowano ok. 50 słupów do wymiany. Ponieważ większość stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. konieczne jest ustalenie zasad zdjęcia z majątku Spółki. Postępowanie uzależnione od stanowiska PGE.
Odkupienie od PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych.	100	Wstrzymano postępowanie do momentu rozwiązania problemu opłat za dzierżawę słupów.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa oświetlenia ulic związana z demontażem przez PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych ulic.	-	Wstrzymano postępowanie do momentu rozwiązania problemu opłat za dzierżawę słupów.
<b>Budowa oświetlenia w Radomiu 2017 r.</b>		
Budowa oświetlenia ul. Sznajdra i Podleśna.	12	Zakończono roboty budowlane. Odbiór robót planowany na 30.06.2017.
Budowa oświetlenia ul. Wyborna.	6	Rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie robót do końca lipca 2017r.
Budowa oświetlenia ul. Skrajna (Budżet Obywatelski).	15	Rozpoczęto postępowanie przetargowe. Zakończenie prac planowane w wrześniu 2017 r.
Budowa oświetlenia ul. Poselska.	8	Dokumentacja w trakcie uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Planowane uzyskanie PNB do lipca 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane w m-cu październik/listopad 2017 r.
Budowa oświetlenia sięgacza ul Witosza.	4	W trakcie uzyskania pozwolenia na

		budowę. Rozpoczęcie prac planowane w m-cu sierpień/wrzesień 2017 r.
Budowa oświetlenia sięgacza ul. Goszczewicka.	3-4	Postępowanie o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Realizacja uzależniona od postępu prac projektowych. Budowa planowana w listopadzie 2017 r.
Budowa oświetlenia ul. ks. Skargi.	12	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie prac planowane w m-cu wrześniu 2017 r.
<b>Opracowanie Dokumentacji Projektowej 2017 r.</b>		
Projekt ulicy Józefowskiej.	ok. 50	Zlecono wykonanie projektów.
Projekt ulicy Czarnej.	ok. 15	Rozpoczęto postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji
Projekty ulic Zbożowej, Stromieckiej.	ok. 35	celu publicznego. Zakończenie prac projektowych planowane
Projekty ulic Drzymały, Goszczewickiej.	ok. 30	do grudnia 2017 r.

## Informacja z realizacji wydatków za I półrocze 2017 roku.

### Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne gminy

#### **Dz. 900 rozdz. 90013 § 6050**

##### **1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96**

Trwa realizacja zadania tj. wymiana nawierzchni i części przegród w 15 wybiegach dla psów wraz z wymianą rynny ściekowej.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia - III / IV kw. br.

#### **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050**

##### **2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów**

Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 04.07.2017r. podpisano umowę na realizację jednego z dwóch zadań objętych przedsięwzięciem tj. na zadanie „Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów”. W ramach zadania zaplanowano przebudowę alejek parkowych, wykonanie oświetlenia terenu, budowę placów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, budowę szaleków bezobsługowych, budowę oczka wodnego a także kompleksową gospodarkę zieleni. Zadanie realizowane będzie w cyklu 2-letnim. Planowany termin zakończenia - IV kw. 2018r. Zadanie wpisane jest do WPF na lata 2017-2035.

##### **3. Przebudowa Placu Jagiellońskiego**

Została opracowana koncepcja urbanistyczna dla „wyremontowania” fragmentu Placu Jagiellońskiego. W lipcu br. planowane zmiany w zagospodarowaniu placu zostaną poddane konsultacjom społecznym. Planowany okres realizacji zamierzenia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” to: IV kw. 2017r - III kw. 2018r. Zadanie wpisane jest do WPF na lata 2017-2035.

#### **4. Rozbudowa siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie**

W ramach zadania powiększono zakres oferty rekreacyjnej w parku o nowe urządzenia siłowni zewnętrznej i urządzenia streetworkout

Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

#### **5. Rewitalizacja terenu - remont placu, placu zabaw, budowa miejsc postojowych, wymiana oświetlenia**

Zadanie dot. zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami Kościuszki, Narutowicza, Jaracza i Traugutta. Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 08.06.2017r. podpisano umowę na realizację zadania. Trwa realizacja prac. W ramach zadania przewidziano wymianę zniszczonej nawierzchni na drogach dojazdowych, zniszczonej nawierzchni chodników i schodów terenowych, rewitalizację terenu rekreacyjnego, montaż ławek oraz wymianę oświetlenia terenu. Planowany termin zakończenia - IV kw. br.

#### **6. Budowa placów rekreacyjno-sportowych w parku Planty**

Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 14.06.2017r. podpisano umowę na realizację zadania. Trwa realizacja prac. W br. przewidziano wykonanie dwóch placów zabaw o nawierzchni bezpiecznej. Planowany termin zakończenia - III kw. br.

#### **7. Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom-Firlej**

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji zadania będzie możliwe w II półroczu br. po rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Wydział Architektury konkursu architektonicznego. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2018r.

#### **Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050**

#### **8. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2 / Rynek 15 oraz Rwańska 4 / Rynek 14 / Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap**

Trwa realizacja zadania obejmująca roboty dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku zwanego Kamienicami Deskurów, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania, mających na celu zmianę sposobu użytkowania nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności publicznej. W wyniku przebudowy w budynku powstaną cztery strefy funkcjonalne : usługowa, muzealna, edukacyjna i przedsiębiorczości.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - III kw. 2018r. Zadanie wpisane do WPF na lata 2017-2035.

#### **9. Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1**

Został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania. W ramach zadania przewidziano dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych dla potrzeb m.in. administracji publicznej. Termin realizacji robót zaplanowano na lata 2017-2018., planowany termin zakończenia realizacji robót - IV kw. 2018r.

#### **10. Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację**

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Realizację prac iluminacyjnych planuje się na IV kw. 2017r.

#### **11. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2 / Rynek 15 oraz Rwańska 4 / Rynek 14 / Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - II etap**

W związku z przesunięciem rozliczenia końcowego prac projektowych dla II etapu zadania rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

### **Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050**

#### **12. Realizacja formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza**

Został ogłoszony konkurs na realizację formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - II kw. br.; planowane zakończenie prac realizacyjnych i montażowych - IV kw. br.

### **Dział 926 rozdz. 92601 § 6050**

#### **13. Radosny mini plac zabaw**

Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

W ramach zadania wykonano mini plac zabaw (urządzenia zabawowe, zieleń, mała architektura) przy budynku socjalnym przy ul. Limanowskiego 34.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. - część opisowa Inwestycje oświatowo-kulturalne**

### **Zadania własne gminy**

#### **Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga**

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót i przekazanie do użytkowania w m-cu sierpniu b.r. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

#### **Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

#### **Fitness park przy PSP nr 26 ul. Woźnicka**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **Budowa skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4**

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty zgodnie z harmonogramem. Płatności założone na rok bieżący nastąpią w II półroczu b.r.

#### **Adaptacja budynku przy ul. Grabowej 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu**

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

#### **Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej**

Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i bieżni 60 m przy PSP nr 28 ul. Jaracza**

Zadanie zakończone. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Zadania własne powiatu**

**Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnych przy ul. Zagłoby- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione od zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót.

**Zagospodarowanie terenu i przebudowa tarasu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.