

**SPRAWOZDANIE
z wykonania**

BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA

**za I półrocze 2016 roku
w zakresie inwestycji**

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%	Uwagi
600	60016	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”	2 500 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Wyciągową z ul. Cisową/Lipską	1 100 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Uzbrojenie terenów przemysłowych	1 000 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Radomski Program Drogowy - utwardzenia dróg gruntowych	8 000 000	303 450,79	3,79	
600	60016	6050	Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu	200 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego	500 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ul. Gospodarczej	500 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ul. Tartacznej	500 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ul. Potokowej	150 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Odwodnienie ul. Kędzierskiego/Zwolińskiego	150 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa kładki nad ul. Osiedlową	1 200 000	380 156,17	31,68	
600	60016	6050	Budowa ul. Piwnej	150 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego - Żeromskiego "BIS"	80 000	0,00	0,00	
600	60016	6060	Wykupy gruntów ul.Kierzkowska	1 795 774	496 434,00	27,64	
600	60016	6060	Wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szacunkowych i podziały działek	1 675 000	755 489,44	45,10	
600	60017	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”	3 200 000	0,00	0,00	
600	60017	6050	Budżet obywatelski " Pieszo i bezpiecznie" chodniki w ulicach: Łowickiej, Kujawskiej oraz na terenie PG 11	100 000	0,00	0,00	
600	60017	6050	Budowa ul. Maławskiego	400 000	0,00	0,00	
600	60095	6060	Zakup programu księgowego	154 000	0,00	0,00	
600	60095	6060	Zakup serwera do obsługi programu finansowo-księgowego	96 000	0,00	0,00	

900	90015	6050	<p>inwestycje w ramach oświetlenia ulicznego.</p> <p>Budowa oraz przebudowa oświetlenia ulic: ul. Nobla, ul. Drzymały, ul. Błędownska, ul. Grunwaldzka, ul. Rataja, ul. Perzanowska - sięgacze, przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych, budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym, przebudowa oświetlenia ulic związana z projektami prowadzonymi przez Wodociągi Miejskie i RADPEC, zakup oświetleniowych linii napowietrznych, których właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A.</p> <p>Opracowanie dokumentacji technicznej: ul. Nadrzeczna, ul. Orna, oświetlenie uliczne pomiędzy jednostką "C" oraz "P" osiedla Ustronie A)</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa oświetlenia ulic związana z demontażem przez PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych ulic: Lipowa, Topiel, Konopnickiej, Dąbrowskiego, Wschodnia, Inwalidów Wojennych, Orzeszkowej, Lelewela, Mochnackiego, Kołłątaja, Rodziny Winczewskich, Strzelecka, Czeremchowa, Skrajna, Jaśminowa, Biała, Świerkowa, Gliwicka, Trawna, Bracka, Dworska, Widok, Ceglana, Wacyńska, Składowa, Bukowa, Grabowa, Kijewskiej, Wierzbicka - odcinek od Limanowskiego do Ks. Łukasika, Rzędowa, Garbarska, Podhalańska, Folwarczna, Polna, Chłodna, Radosława, Głębocka, Myśliwska i przyległe, Wstępna, Siarczyńskiego, Piękna, Laskowa, Mazowiecka, Willowa, Iwazkiewiczza, Wiśniowa, Sadowa, Jagodowa, Ludowa, Równoległa, Zbożowa. B) Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Drzymały z sięgaczami, Wilczyńskiego, Sznajdra, Stromiecka, Barlickiego z sięgaczami, Rodziny Ziętałów, sięgaczy ul. Witosza, Poselskiej. C) Przebudowa zasilania słupów oświetleniowych w zakresie dostosowania do bezkolizyjnego montażu iluminacji montowanych w okresie świątecznym. D) Przebudowa szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej. E) Opracowanie dokumentacji i przebudowa oświetlenia ul. Traugutta, Narutowicza w związku z przebudową skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Traugutta, podlegającą na połączeniu ścieżki rowerowej z ul. Moniuszki przez ul. Traugutta do ul. Jaracza i wydłużenie lewoskrętu dla pojazdów z ul. Narutowicza w ul. Kościuszki wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej. F) Przebudowa oświetlenia ul. Zbrowskiego. G) Wymiana wyeksploatowanych betonowych słupów oświetlenia drogowego na ulicach: 25 Czerwca, Lubelska, Limanowskiego, Kielecka, Grzeczmarowski. H) Przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych: SM Budowlani, Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SM Południe, SM Michałów, SM Ustronie, SM Inżynieria oraz na terenach przyległych do</p>	1 000 000	0,00	0,00	
OGÓŁEM			24 450 774	1 935 530,40	7,92		

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%	Uwagi
600	60015	6050	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejaska).	19 960 000	3 456 831,56	17,32	
600	60015	6050	Trasa N-S - odc. ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I	4 500 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	- odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II	500 000	0,00	0,00	
ZADANIE RAZEM				5 000 000	0,00	0,00	

600	60015	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odc. od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej oraz połączenie pieszo - rowerowe z ul. Energetyków.	2 050 000	315 096,57	15,37	
600	60015	6050	Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów	3 500 000	720 185,32	20,58	
600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej od M1 do ronda Dmowskiego	10 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Ścieżki rowerowe na osiedlu Ustronie (Al. Grzeczmarowskiego strona południowa)	600 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Energetyków pomiędzy ul. Stara Wola Gołębiowska i Nowa Wola Gołębiowska	780 000	36 900,00	4,73	
600	60015	6050	Usprawnienie ruchu rowerowego i pieszego.	1 000 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Słupki blokujące, automatyczne chowane w nawierzchni jezdni "Plac Corazzięgo".	150 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Badania porealizacyjne wynikające z zapisów decyzji środowiskowych dla ulic: Słowackiego, obwodnicy południowej, Żółkiewskiego, modernizacja oświetlenia ulicznego "SOWA".	100 000	3 000,00	3,00	
600	60015	6050	Połączenie pieszo rowerowe wzdłuż obwodnicy południowej na odcinkach Pętla Prędocinek ul. Młodzianowska i ul. Młodzianowska - ul. Wiejska.	20 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Budowa ul. Małcużyńskiego	200 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Szpilkostrada - udogodnienia dla pieszych na ul. Żeromskiego	700 000	307,20	0,04	
600	60015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na ul. Mariackiej przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Sedłaka	200 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach: a) NSZZ Solidarność b) Szymanowskiego c) Malawskiego	500 000	230 568,86	46,11	
600	60015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na ul. Wierzbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Gębarzewską.	270 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Przebudowa miejskiego odcinka drogi krajowej nr 12 ul. Wołanowskiej od ul. Wapiennej do granic miasta	200 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wernera- Mireckiego wraz z korektą skrzyżowania	70 000	0,00	0,00	
600	60015	6060	Wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szcunkowych i podziały działek.	500 000	1 561,12	0,31	
OGÓŁEM				35 810 000	4 764 450,63	13,30	

INWESTYCJE OGÓLNOKOMULANE - ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym Żeromskiego 53 - sala koncertowa	200 000	0,00	0,00	Trwa realizacja robót. Planowany termin zakończenia i rozliczenia - III kw. br
750	75023	6050	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1	100 000	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania; planowany termin zakończenia i rozliczenia prac projektowych - III kw. br;
750	75023	6050	Adaptacja i modernizacja lokalu przy ul. Traugutta 31/33 na cele administracyjno-użytkowe	40 000	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia i rozliczenia prac - III kw. br
750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę części budynku przy ul. Kilińskiego 30 na pomieszczenia biurowe	40 000	0,00	0,00	Podpisano umowę na sporządzenie ekspertyzy technicznej w zakresie planowanej rozbudowy. Wnioski ekspertyzy będą podstawą do dalszych prac projektowych. Planowany termin sporządzenia i rozliczenia prac projektowych - IV kw. br
900	90095	6050	Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia	175 220	0,00	0,00	Trwa procedura odbioru dokumentacji projektowej. Z uwagi na istotne wady dokumentacji istnieje zagrożenie nie przyjęcia dokumentacji projektowej.
900	90095	6050	Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów	80 000	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania; planowany termin zakończenia i rozliczenia prac projektowych - IV kw br;
900	90095	6050	Rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko	1 000	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową zadania. Rozpoczęcie realizacji uwarunkowana jest zabezpieczeniem środków na realizację. w br. nie przewiduje się rozpoczęcia robót.
900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Prądyńskiego w Radomiu (dz. nr 30) do celów rekreacyjno-sportowych	230 000	7 490,00	3,26	Trwa realizacja robót. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania - III kw. br
900	90095	6050	Kontynuacja budowy parku na Osiedlu Gołębiów II	100 000	3 490,00	3,49	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie wykonane. Rozliczenie finansowe zadania - II półrocze br

900	90095	6050	Przebudowa głównej alejki parkowej w parku Planty	350 000	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową zadania. Trwa procedura przetargowa na realizację robót. Planowany termin zakończenia i rozliczenia - IV kw. br
921	92120	6050	Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1 na cele administracyjne	1 000	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania uwarunkowane jest zabezpieczeniem środków finansowych na jego realizację.
921	92120	6050	Rewitalizacja Placu Stare Miasto	535 201	535 200,71	100,0	Zadanie zakończone w roku 2015. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.
921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego	50 000	0,00	0,00	Trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowany termin rozliczenia prac - III kw. br.
921	92120	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2/ Rynek 15 oraz Rwańska 4/ Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu	2 400 000	239 000,00	9,96	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IV kw. br
921	92195	6050	Realizacja formy rzeźbiarskiej profesora Leszka Kołakowskiego na działce nr 71 zlokalizowanej przy Pl. Konstytucji 3 Maja	120 000	4 568,00	3,81	Rozstrzygnięto konkurs na realizację rzeźby. Trwa realizacja . Planowany termin zakończenia prac realizacyjnych - IV kw. br.
926	92601	6050	Doposażenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji placu zabaw na terenie os. Potkanów przy ul. Odlewniczej 2	76 000	3 449,00	4,54	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego.. Trwa realizacja robót. Planowany termin wykonania i rozliczenia- III kw.br.
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna osiedle bloków socjalnych przy ul. Mroza	70 000	2 939,00	4,20	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie wykonane. Rozliczenie finansowe zadania - II półrocze br
926	92601	6050	Modernizacja terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkonta 5, Broni 1a, Kościuszki 4i	120 000	8 890,00	7,41	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego.. Trwa realizacja robót. Planowany termin wykonania i rozliczenia- III kw.br.
OGÓŁEM				4 688 421	805 026,71	17,17	

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
801	80101	6050	Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny	550 000	183 801,81	33,42	Zadanie zakończone. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu b.r.

801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego	173 000	172 091,00	99,47	Zadanie zakończone.
801	80101	6050	Strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Wyścigowa	184 000	3 390,00	1,84	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
801	80101	6050	Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga	800 000	0,00	0,00	Trwa realizacja robót budowlanych. Termin zakończenia zadania - II półrocze 2017 r.
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych	240 500	0,00	0,00	Realizacja prac projektowych uzależniona od rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski w ramach środków unijnych.
801	80101	6050	Siłownia pod gołym niebem przy PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich	80 000	3 890,00	4,86	Zadanie zakończone. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu b.r.
801	80101	6050	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obiektach oświatowych	70 000	0,00	0,00	Realizacja i rozliczenie nastąpi w II półroczu b.r.
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb dzieci młodszych w PSP nr 24 ul. Powstańców Śląskich	150 000	0,00	0,00	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych	29 500	29 500,00	100,0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy PP nr 4 przy ul. Kilińskiego	120 000	0,00	0,00	Trwa realizacja prac projektowych. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku	36 238	0,00	0,00	Trwa realizacja robót.
801	80104	6056	Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego 3	823 437	0,00	0,00	Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
801	80104	6059		540 325	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Norweskiego.
ZADANIE RAZEM				1 400 000	0	0	
801	80110	6050	Siłownia pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska	60 000	2 939,00	4,90	Zadanie zakończone. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu b.r.
801	80110	6050	Termomodernizacja budynku PG nr 22 przy ul. Rapackiego	87 000	0,00	0,00	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
853	85305	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej	100 000	0,00	0,00	Trwa realizacja prac projektowych. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.

926	92695	6050	Budowa sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000	0,00	0,00	Trwa realizacja prac projektowych. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska do piłki plażowej w V L.O. im. R. Traugutta przy ul. Traugutta	600 000	165 040,08	27,51	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
926	92695	6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę boisk sportowych (przy Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Ekonomicznych i PSP Nr 28)	70 000	0,00	0,00	Trwa realizacja prac projektowych. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
926	92695	6050 BX	Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej	1 623 000	1 126 576,40	69,41	Zadanie zakończone. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu b.r. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki
926	92695	6050 BZ		427 000	318 223,60	74,53	
ZADANIE RAZEM				2 050 000,00	1 444 800,00	53,01	
926	92695	6050E X	Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich	210000	167477,1	79,75	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki
926	92695	6050E Z		100000	0	0,00	
ZADANIE RAZEM				310 000,00	167 477,10	54,02	
926	92695	6050F X	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. Sienkiewicza	385000	180055,14	46,77	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki
926	92695	6050F Z		115000	0	0,00	
ZADANIE RAZEM				500 000,00	180 055,14	36,01	
926	92695	6050 GX	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 26 ul. Woźnicka	458000	365794,75	79,87	Zadanie zakończone. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu b.r. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki.
926	92695	6050 GZ		142000	0	0,00	
ZADANIE RAZEM				600 000,00	365 794,75	60,97	
OGÓLEM				8 234 000	2 718 778,88	33,02	

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
801	80102	6050	Budowa placu zabaw w ZSS nr 2 przy ul. Lipskiej	180 000	0,00	0,00	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
801	80120	6050	Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J. Kilińskiego	3 000 000	1 650 000,00	55,00	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
801	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w II L.O. im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego	204 000	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu b.r.

801	80120	6050	Zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego	333 000	0,00	0,00	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
801	80120	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku X L.O. im. Stanisława Konarskiego przy ul. Beliny-Prażmowskiego	455 681	0,00	0,00	Trwa realizacja robót. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu b.r.
OGÓŁEM				4 172 681	1 650 000,00	39,54	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
700	70004	6050	Zmiana sposobu ogrzewania budynku socjalnego przy ul. Radomskiego 4 w Radomiu	505 000	17 248,90	3,42	
700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobów	1 000 000	144 506,81	14,45	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobów	1 192 500	772 865,84	64,81	
750	75022	6060	Zakup systemu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	65 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750	75023	6060	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu	80 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750	75023	6060	Zakup urządzeń dla sekretariatów w Urzędzie Miejskim	4 500	4 090,00	90,89	
750	75023	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM	18 500	6 137,70	33,18	
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	120 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	348 270	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	30 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750	75023	6060	Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych z opracowaniem numerycznego modelu terenu i ortofotomapy Miasta Radom	300 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750	75023	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	58 499	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750	75075	6060	Zakup dwóch namiotów wystawienniczych promujących miasto	10 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750	75095	6050	Budowa kabla światłowodowego	38 500	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750	75095	6050	Zakupy inwestycyjne, budowa infrastruktury sieciowej itp.	75 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w system piany sprężonej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu	300 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
801	80101	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem zieleni i modernizacją łazienki w PSP nr 5 przy ul. Sowińskiego	27 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

801	80101	6060	Zakup wyposażenia dla nowej Sali gimnastycznej	30 000	30 000	100,0	
801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	38 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
801	80104	6060	Zakup wyposażenia do przedszkoli	50 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
801	80120	6060	Instalacja systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego	36 400	6 519	17,91	
851	85154	6220	Wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego związanych z udzielaniem świadczeń medycznych osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu	120 000	120 000,00	100,0	
851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 655 038	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	34 962	34 961,50	100,0	
851	85111	6220	Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	730 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
851	85111	6220	Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	300 000	4 749,03	1,58	
851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	550 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
851	85111	6220	Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Etap 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	295 020	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla Dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem	734 980	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - Etap 1	200 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
851	85141	6220	Ambulans dla Radomian w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok	500 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
851	85141	6220	Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów	33 210	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
852	85211	6060	Zakup serwera na potrzeby realizacji programu Rodzina 500+	57 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
852	85211	6060	Zakup oprogramowania do serwera na potrzeby realizacji programu Rodzina 500+	13 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
852	85211	6060	Zakup routera UTM z systemem IPS na potrzeby realizacji programu Rodzina 500+	19 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
852	85211	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby realizacji programu Rodzina 500+	11 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

852	85211	6060	Zakup drukarek laserowych mono do wysoko nakładowego wydruku na potrzeby realizacji programu 500+	50 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
852	85219	6060	Adaptacja budynku przy ul. Grabowa 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu	50 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
853	85305	6050	Wykonanie pochylni wjazdowej, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych	110 320	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
854	85410	6060	Zakup sprzętu do kuchni	12 300	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
854	85410	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Bursie Szkolnej Nr 1	8 900	8 610,00	96,74	
900	90001	6062	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	2 550 245	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
900	90001	6062	Adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu koźłowego przy zbiorniku Borki	480 000	0,00		Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2 015 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
900	90002	6060	Zakup i wdrożenie modułu finansowego system odpadywgmnie.com OWG	110 000	77 000,00	70,00	
900	90095	6050	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Sucha 15	20 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
900	90095	6060	Zakup środków transportu na potrzeby realizacji zadań statutowych ZUK	115 100	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
900	90095	6060	Zakup oświetlenia	400 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
921	92108	6220	Zakup kotłów dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej	17 000	17 000,00	100,0	
921	92109	6220	Zakup wyposażenia Muszli Koncertowej	100 000	100 000,00	100,0	
921	92116	6220	Zakup i montaż pierwszego wyposażenia Filii Nr 1 przy ul. Osiedlowej	50 000	0,00	0,00	Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
926	92604	6010	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	8 500 000	5 000 000,00	58,82	
RAZEM				24 169 244	6 343 688,78	26,25	

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI INWESTYCYJNE	77 355 876	11 873 786,62	15,35
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	24 169 244	6 343 688,78	26,25
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	101 525 120	18 217 475,40	17,94