



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

In.I.0003.26.2019.LW



Radom, dnia 09.04.2019 roku



**Pan ~~Kazimierz~~ Woźniak
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie terminów i wartości zrealizowanych przez MZDiK w latach ubiegłych inwestycji:

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 26 marca 2019 roku przedstawiam poniżej w formie tabelarycznej terminy i wartości zrealizowanych przez MZDiK w latach ubiegłych inwestycji:

L.p.	Nazwa Inwestycji	Dokumentacja		Umowa na wykonanie		Realizacja robót	
		Termin umowy	Wartość umowy	Termin umowy	Wartość umowy	Termin zakończenia	Wartość końcowa
1.	Obwodnica Południowa	19.12.2007r. 15.02.2011r.	1.952.000,00	31.04.2014	125.546.142,10	25.09.2015	161.494.332,20
2.	Ul. Mariacka i Młodzianowska	30.10.2008r.	549.000,00	30.09.2010	11.496.636,71	28.12.2011	8.684.470,77
	- etap I od ul. Ks. Sedlaka do ul. Gdyńskiej	05.12.2008r.	1.000.000,00	05.10.2016	61.601.366,99	15.11.2016	61.709.981,77
	- etap II, III i IV od ul. Gdyńskiej do ul.						

	Godowskiej						
3.	Ul. Żółkiewskie go – wiadukt - umowa nr 1 (zerwana) - umowa nr 2	04.08.2015r. 15.11.2015r.	43.807.330,89 47.534.309,02	04.08.2015 15.11.2015	43.807.330,8 9 47.534.309,0 2	22.08.2014 02.11.2015	2.912.176,60 47.534.309,02
4.	Ul. Mieszka I - etap I od ul. Żółkiewskie go do ul. Ofiar Firleja - etap II od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosa	18.12.2009r.	695.400,00	28.09.2012 03.12.2015	25.390. 513,75 5.771.731,16	12.10.2012 03.12.2015	12.248. 681,18 5.625.921,69

z up. PREZYDENTA MIASTA
Konrad Fryszak
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.