

SPRAWOZDANIE
z wykonania

BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA

za I półrocze 2017 roku
w zakresie wydatków majątkowych

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%	Uwagi
600	60004	6060	Poprawa komunikacji na osiedlu Południe - Budżet Obywatelski (zakup i zainstalowanie na 4 przystankach tablic dynamicznej informacji pasażerskiej)	227 000	0,00	0,00	
600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych (w tym jedna szt. wiata zielona)	223 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”	3 000 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Wyciągową z ul. Cisową/Lipską	1 280 000	918 935,92	71,79	
600	60016	6050	Uzbrojenie terenów przemysłowych	3 895 000	779 650,54	20,02	
600	60016	6050	Radomski Program Drogowy - utwardzenia dróg gruntowych	10 340 000	3 996 352,87	38,65	
600	60016	6050	Budowa ul.Tartacznej	3 705 000	720 244,39	19,44	
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego - Żeromskiego "BIS"	79 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ul.Potokowej	49 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwar" z ul.Maratońska	300 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu	129 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego	179 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ul.Piwnej	149 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ul. Gospodarczej	2 120 000	1 065 208,02	50,25	
600	60016	6050	Parkingi- nowe miejsca postojowe w Radomiu - Budżet Obywatelski	45 000	44 772,00	99,49	
600	60016	6050	Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca - Budżet Obywatelski	220 000	4 920,00	2,24	
600	60016	6050	Tereny zielone na osiedlu Gołębiów II - Budżet Obywatelski	100 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa kładki ul.Sandomierska	1 400 000	0,00	0,00	
600	60016	6050	Odwodnienie ul.Kędzierskiego/ul.Zwolińskiego	124 230	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa ul.Bulwarowej	70 000	0,00	0,00	
600	60016	6060	Wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szacunkowych i podziały działek	700 000	596 433,06	85,20	
600	60017	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”	2 250 000	0,00	0,00	
600	60017	6050	Budowa przepustu pod ul.Owalną	500 000	0,00	0,00	

900	90015	6050	<p>Budowa oraz przebudowa oświetlenia ulic: Sznajdra, Podleśna/Bakalaża, ks.T. Ofiary, Skrajna, sięgacz ul. Witosy, oświetlenie Ścieżki rowerowej ul. Energetyków, Wyborna, Goszczewicka. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic: Opoczyńska, Zbożowa, Boczna, ul. Drzymały wraz z sięgaczami, Stromiecka, Barlickiego z sięgaczami, Rodziny Zielałów, Czarna, Opoczyńska, Rzędowa, Miodowa, Józefowska, Zamknięta, Goszczewicka, Komunalna, Sudecka, Chryzostoma Paska, Gajowa z sięgaczami, Radostowska, Mściława, Witosy, Sołtykowska, Ślińska, Kasztelańska, Odrodzenia, Skaryszewska, Orna, Karczemnego, Nadrzeczna, Wyborna, Powały, Jastrzębskiego.</p> <p>Przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych: Budowlani, Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Południe, Michałów, Ustronie, Inżynieria.</p> <p>Przebudowa kolizji słupów i szaf oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych. Odkupienie od PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych. Wymiana wyeksploatowanych betonowych słupów oświetlenia drogowego na ulicach: 25 Czerwca, Lubelska, Limanowskiego, Kielecka, Grzeczmarowski, Krasickiego, Warszawska, Zwirki i Wigury, Kozienicka, Wierzbicka.</p> <p>Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej. Budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa oświetlenia ulic związana z demontażem przez PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych ulic: Lipowa, Topiel, Konopnickiej, Dąbrowskiego, Wschodnia, Inwalidów Wojennych, Orzeszkowej, Lelewela, Mochnackiego, Kołataja, Rodziny Winczewskich, Strzelecka, Czeremchowa, Skrajna, Jaśminowa, Biała, Swierkowa, Giliwicka, Trawna, Bracka, Dworska, Widok, Ceglana, Wacyńska, Składowa, Bukowa, Grabowa, Kijewskiej, Wierzbicka-odcinek od Limanowskiego do Ks. Łukasika, Rzędowa, Garbarska, Podhalańska, Folwarczna, Polna, Chłodna, Radostawa, Głęboka, Myśliwska i przyległe, Wstępna, Siarczyńskiego, Piękna, Laskowa, Mazowiecka, Willowa, Iwaszkiewicza, Wiśniowa, Sadowa, Jagodowa, Ludowa, Równoległa, Zbożowa, Średnia, Dąbrowskiego, Lubońskiego, Tylina.</p> <p>Przebudowa oświetlenia na terenach parków miejskich. Budowa oświetlenia na ul.Skrajnej - Budżet Obywatelski.</p>	1 500 000	0,00	0,00
OGÓŁEM			32 584 230	8 126 516,80	24,94	

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%	Uwagi
600	60015	6050	Trasa N-S - odc. ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul.Młodzianowkseij do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul.Żeromskiego do ul.Kozienickiej - etap III	5 500 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ul.Żółkiewskiego na odcinku od ul.Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego (wkład własny)	400 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Usprawnienie ruchu rowerowego	1 380 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Usprawnienie ruchu pieszego	1 000 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach: a) Szymanowskiego b) Maławskiego z drogą odbarczającą	1 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul. Narutowicza, ul. Traugutta, ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego, ul. 25-go Czerwca).	500 000	0,00	0,00	

600	60015	6050	Ścieżki rowerowe na Osiedlu Ustronie (Al.Grzechnarowskiego strona południowa)	950 000	948 592,11	99,85	
600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Wenera/Szarych Szeregów	1 300 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, Michałowie- Budżet Obywatelski	600 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach- Budżet Obywatelski	600 000	5 658,00	0,94	
600	60015	6050	Rozbudowa ul.Lekarskiej i ul.Tochtermana	110 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul.Ofiar Firleja/Krzewień	500 000	0,00	0,00	
600	60015	6050	Budowa kładki nad ul.Szarych Szeregów	900 000	0,00	0,00	
600	60015	6060	Wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szcunkowych i podziały działek.	570 000	84 007,00	14,74	
OGÓŁEM				14 311 000	1 038 257,11	7,25	

INWESTYCJE OGÓLNOKOMULANE - ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
900	90013	6050	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosza 96	115 000	369,00	0,32	Trwa wymiana nawierzchni i rynny ściekowej w budynku bytowym dla psów. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania - IV kw. br
900	90095	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	1 600 000	50 150,00	3,13	Rozstrzygnięto przetarg na wybór Wykonawcy robót i podpisano umowę na realizację zadania „Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów”. Planowany termin zakończenia - IV kw. 2018r
900	90095	6050	Przebudowa Placu Jagiellońskiego	3 000 000	13 099,50	0,44	Została opracowana koncepcja urbanistyczna przebudowy fragmentu Placu Jagiellońskiego i uruchomiono konsultacje społeczne. W III kw. br. uruchomiony zostanie przetarg w trybie zaprojektuj - wybuduj na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.
900	90095	6050	Rozbudowa siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie	80 000	0,00	0,00	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
900	90095	6050	Rewitalizacja terenu - remont placu, placu zabaw, budowa miejsc postojowych, wymiana oświetlenia	600 000	18 450,00	3,08	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego.Trwa realizacja prac. Planowany termin zakończenia i rozliczenia - IV kw. br
900	90095	6050	Budowa placów rekreacyjno-sportowych w parku Planty	782 264	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia i rozliczenia - III kw. br

900	90095	6050	Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom-Firlej	1 000	0,00	0,00	Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania może nastąpić po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego ogłoszonego przez Wydział Architektury. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2018r.
921	92120	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap	15 000 000	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania. Planowany termin zakręczenia - III kw. 2018r. Rozliczenie planowanych na 2017r wydatków nastąpi w II półroczu br.
921	92120	6050	Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1	5 000 000	0,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na realizację robót rewitalizacyjnych. Planowany terminzakończenia zadania - IV kw. 2018r. Rozliczenie planowanych wydatków na 2017r nastąpi w II półroczu br.
921	92120	6050	Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację	200 000	0,00	0,00	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
921	92120	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2/Rynek15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - II etap	1 075 500	0,00	0,00	Rozliczenie prac projektowych II etapu nastąpi w II półroczu br.
921	92195	6050	Realizacja formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza	125 000	0,00	0,00	Ogłoszono konkurs na realizację formy rzeźbiarskiej. Planowany termin prac realizacyjnych - IV kw. br
926	92601	6050	Radosny mini plac zabaw	100 000	1 820,00	1,82	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
OGÓŁEM				27 678 764	83 888,50	0,30	

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
801	80101	6050	Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga	5 100 000	1 733 929,48	34,00	Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót i przekazanie do użytkowania w m-cu sierpniu b.r. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej	490 000	159 426,50	32,54	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801	80101	6050	Fitness park przy PSP nr 26 ul. Wośnicka	80 000	80 000,00	100,0	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.
801	80101	6050	Budowa skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka	40 000	36 000,00	90,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.

801	80104	6050	Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4	2 500 000	4 000,00	0,16	Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty zgodnie z harmonogramem. Płatności założone na rok bieżący nastąpią w II półroczu b.r.
852	85219	6050	Adaptacja budynku przy ul. Grabowej 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu	400 000	0,00	0,00	Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
855	85505	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej	2 500 000	471 192,02	18,85	Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i bieżni 60 m przy PSP nr 28 ul. Jaracza	550 000	372 683,55	67,76	Zadanie zakończone. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r..
OGÓŁEM				11 660 000	2 857 231,55	24,50	

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
852	85202	6050	Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnych przy ul. Zagłoby- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000	45 510,00	91,02	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione od zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót.
853	85311	6050	Zagospodarowanie terenu i przebudowa tarasu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15	160 000	159 190,70	99,49	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.
OGÓŁEM				210 000	204 700,70	97,48	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
-----	--------	---	---------------	------	-----------	--------	-------

600	60095	6010	Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego	7 300 000	4 757 288,32	65,17
600	60095	6060	Zakup urządzenia brzegowego klasy UTM wraz ze wsparciem	26 000	0,00	0,00
600	60095	6060	Zakupy do laboratorium: zakup urządzenia do pomiaru wytrzymałości warst powierzchniowych na odrywanie metodą pull-off, zakup przyrządu pomiarowego do CBR, Zakup Systemu SAFE-TAINER do bezoparowego tłoczenia czterochloroetyleny	33 000	0,00	0,00
600	60095	6060	Zakup Pakietu Biurowego MS Office (licencje dla 50 stanowisk)	75 000	0,00	0,00
700	70004	6050	Wykonanie instalacji oddymiania zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej w budynku przy ul. 1905 Roku 20	140 000	38 745,00	27,68
700	70004	6050	Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku mieszkalnego przy ul. Czarnej 75	25 000	0,00	0,00
700	70004	6050	Wykonanie oświetlenia dojazdu do posesji przy ul. Limanowskiego 34	50 000	0,00	0,00
700	70004	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz budowa systemu alarmowego budynku przy ul. Lubońskiego 2	39 000	28 430,00	72,90
700	70004	6050	Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki blaszane przy ul. Słowackiego 24	12 000	0,00	0,00
700	70004	6060	Zakup telefonicznej cyfrowej centrali	14 000	6 390,00	45,64
700	70004	6060	Zakup zintegrowanego oprogramowania do zarządzania lokalami w Miejskim Zarządzie Lokalami	120 000	0,00	0,00
700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	1 000 000	39 209,81	3,92
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu	2 000 000	0,00	0,00
750	75023	6050	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu przy ul. Żeromskiego 53	130 000	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego SSWiN	55 000	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	500 000	42 657,20	8,53
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	95 000	0,00	0,00
750	75023	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM	45 000	0,00	0,00
750	75023	6060	Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych	200 000	0,00	0,00
750	75075	6060	Zakup balonów promocyjnych	11 000	0,00	0,00
750	75075	6060	Zakup namiotów oraz plenerowych stojaków wystawienniczych	35 000	0,00	0,00
750	75095	6050	Budowa kabla światłowodowego	38 500	0,00	0,00
750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne, budowa infrastruktury sieciowej itp.	75 000	17 900,00	23,87

750	75095	6067	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia	2 599 531	0,00	0,00	
750	75095	6069	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia	649 883	0,00	0,00	
750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	56 882	56 882,00	100,0	
754	75414	6060	Rozbudowa systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia	14 760	0,00	0,00	
754	75414	6067	Rozbudowa systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia	361 468	0,00	0,00	
754	75414	6069	Rozbudowa systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia	348 882	0,00	0,00	
754	75416	6060	Zakup samochodu	90 023	0,00	0,00	
754	75495	6060	Zakup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej wyposażonej w zapas ubrań specjalnych strażaka	60 000	0,00	0,00	
754	75495	6060	Zakup przyczepy ratowniczej wyposażonej w sprzęt ratowniczy	60 000	0,00	0,00	
801	80101	6050	Zakup piłkochwytywów	6 000	0,00	0,00	
801	80101	6060	Zakup maszyn do czyszczenia	10 000	9 993,83	99,94	
801	80101	6060	Zakup tablicy świetlnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	5 200	0,00	0,00	
801	80101	6060	Zakup wyposażenia dla budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga	100 000	0,00	0,00	
801	80102	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	30 000	0,00	0,00	
801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	40 000	35 500,00	88,75	
801	80104	6050	Pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych	150 000	0,00	0,00	
801	80104	6060	Zakup wyposażenia do przedszkoli	22 000	0,00	0,00	
801	80104	6060	Pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych	310 000	1 320,00	0,43	
801	80120	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	0,00	0,00	
801	80130	6050	Modernizacja bramy	10 000	0,00	0,00	
801	80130	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	18 000	10 030,43	55,72	
801	80148	6050	Pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych	11 000	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	34 000	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakup zmywarki	16 000	8 399,67	52,50	
801	80148	6060	Pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych	29 000	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakup klimatyzacji	15 000	0,00	0,00	
851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	220 000	0,00	0,00	
851	85111	6220	Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	1 150 000	685 034,22	59,57	

851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	915 072	0,00	0,00	
851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 075 463	975 462,63	90,70	
851	85111	6220	Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń	968 000	0,00	0,00	
851	85111	6220	Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym	70 000	0,00	0,00	
851	85111	6220	Informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	100 000	0,00	0,00	
851	85111	6220	Budowa parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana	73 250	73 250,00	100,0	
851	85111	6220	Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	99 000	0,00	0,00	
851	85141	6220	Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów	1 101 465	0,00	0,00	
851	85141	6220	Zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	500 000	0,00	0,00	
852	85202	6060	Zakup i montaż specjalistycznej wanny wraz z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpeli osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych	50 000	0,00	0,00	
852	85202	6060	Zakup łóżek rehabilitacyjnych	40 500	0,00	0,00	
852	85202	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym, zakup oprogramowania finansowo-księgowego, kadry i płace, zakup systemu do archiwizacji danych, zakup urządzeń sieciowych	36 856	36 856,00	100,0	
852	85202	6060	Zakup centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych	11 661	11 660,40	99,99	
852	85219	6050	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku MOPS przy ul.	38 000	0,00	0,00	
852	85219	6060	Zakup serwera	72 000	0,00	0,00	
852	85219	6060	Zakup rutera UTM z systemem IPS	35 000	0,00	0,00	
852	85219	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS o mocy pozornej min. 300 VA do awaryjnego zasilania urządzeń w szafie serwerowej	13 000	0,00	0,00	
852	85295	6050	Pierwsze wyposażenie jednostki CUW	30 000	27 317,80	91,06	
852	85295	6060	Pierwsze wyposażenie - oprogramowanie finansowo-księgowe, kadry i płace CUW	4 920	4 920,00	100,0	

852	85295	6060	Pierwsze wyposażenie CUW - zakup laptopów wraz z oprogramowaniem 2 szt.	9 529	0,00	0,00	
852	85295	6060	Pierwsze wyposażenie CUW- zakup komputerów z oprogramowaniem	35 000	0,00	0,00	
853	85395	6060	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Internet dla mieszkańców.."	20 000	0,00	0,00	
854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	9 000	0,00	0,00	
855	85505	6050	Termomodernizacja stropodachu	100 000	0,00	0,00	
855	85510	6050	Wymiana zewnętrznego komina ul.Wydmowa	7 400	7 400,00	100,0	
900	90001	6062	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	2 550 245	0,00	0,00	
900	90001	6062	Adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki	480 000	0,00	0,00	
900	90002	6050	Utworzenie nowego PSZOK w południowej części miasta	1 000	0,00	0,00	
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	1 500 000	0,00	0,00	
900	90095	6060	Zakup zamiatarki małogabarytowej	340 000	0,00	0,00	
900	90095	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczo - osobowych z podwójną kabiną	216 000	0,00	0,00	
900	90095	6060	Zakup programu kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego, magazyn, środki trwałe	100 000	0,00	0,00	
900	90095	6060	Zakup osprzętu do urządzeń wielofunkcyjnych	40 000	0,00	0,00	
900	90095	6060	Zakup walca wibracyjnego ręcznie prowadzonego	36 900	36 900,00	100,0	
921	92106	6220	Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka"	25 000	0,00	0,00	
921	92106	6220	Wykonanie zestawów kostiumów do spektaklu "Człowiek z La Manchy"	90 000	0,00	0,00	
921	92108	6220	Zakup mikrofonów i sprzętu nagłośnieniowego dla ROK	50 000	0,00	0,00	
921	92109	6220	Projekt i wykonanie termomodernizacji dachu wraz z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich na budynku "Łaźni" RKŚTiG, przy ul. Żeromskiego 56	215 000	0,00	0,00	
921	92109	6220	Budowa toalety dla gości, na pierwszej kondygnacji budynku "Łaźni" RKŚTiG, przy ul. Żeromskiego 56	35 000	0,00	0,00	
921	92109	6220	Remont Kawiarni Artystycznej w obiekcie MOK "Amfiteatr" przy ul. Parkowej 1	70 000	0,00	0,00	
921	92109	6220	Zwiększenie potencjału Ośrodka Kultury "Amfiteatr" w obszarze edukacji kulturalnej	65 000	0,00	0,00	
921	92116	6220	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12	147 600	0,00	0,00	
921	92116	6220	Wykonanie sieci LAN w Filii nr 2 MBP	14 500	0,00	0,00	

921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	0,00	0,00	
926	92604	6010	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	5 200 000	3 000 000,00	57,69	
RAZEM				35 382 490	9 911 547,31	28,01	

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI INWESTYCYJNE	86 443 994	12 310 594,66	14,24
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	24 169 244	6 343 688,78	26,25
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	121 826 484	22 222 141,97	18,24