



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 19.06.2020 roku



In.I.0003.28.2020.LW

**Pani Kinga Bogusz
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie udostępnienia wykazu zadań, które mają zostać zrealizowane przez Wydział Inwestycji w 2020 r..

- W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 10 czerwca 2020 roku w sprawie j.w. w załączeniu przedkładałam w formie tabelarycznej wykaz zadań ujętych w Budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok, zaplanowanych do realizacji przez podległy mi Wydział Inwestycji.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
M. Tyczyński
Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:
1. Biuro Prezydenta.

Wykaz zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania.	Plan na 2020 r.	Rzeczywisty koszt realizacji po zakończeniu zadania lub podpisaniu umowy.	Stopień realizacji.	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
1	Zabezpieczenie p.poż. budynków administracyjnych przy ul. Żeromskiego 53, Kilińskiego 30	400 000	—	Realizacja zadania wstrzymana.	Brak możliwości realizacji w 2020 r. robót budowlanych wewnątrz budynku Urzędu z uwagi na zagrożenie wynikające z COVID-19.
2	Cmentarz Komunalny Radom-Firlej - budowa ciągów komunikacyjnych	600 000	—	Realizacja zadania nie rozpoczęta do czasu dokonania przez Cmentarz wycinki drzew.	Rozpoczęcie realizacji zadania możliwe po zrealizowaniu przez Cmentarz Komunalny wycinki drzew i uporządkowania terenu przewidzianego pod inwestycję.
3	Budowa parku miejskiego Ustronie - III etap	500 000	—	Przewidywany okres realizacji w cyklu dwuletnim 2020-2021 r. Realizacja zadania wstrzymana.	Wstrzymanie realizacji zadania związane jest z koniecznością ograniczenia wydatków celem przeciwdziałania skutkom społeczno - gospodarczym epidemii COVID-19.
4	Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywienie terenów zielonych	61 000	61 000	Zadanie w realizacji.	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przewidywany termin zakończenia III kw. 2020 r.
5	Grill miejski nad rzeką Mleczną - Skwer przy ul. Rybnej	50 000	48 216	Zadanie zakończone.	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

6	Rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika	150 000	—	W roku bieżącym proponuje się opracowanie koncepcji przez MPU oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.	Wstrzymanie realizacji zadania związane jest z koniecznością ograniczenia wydatków celem przeciwdziałania skutkom społeczno - gospodarczym epidemii COVID-19. Z uwagi na zagrożenie awarią środki zostaną zaproponowane dla PSP nr 1, przy ul. Odrodzenia na wymianie kotłów gazowych.
7	Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego	261 800	98 810,28	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019-2020 r. Zadanie zakończone.	Z uwagi na wystąpienie awarii instalacji wod-kan w Teatrze Powszechnym uzyskane oszczędności na zadaniu zostaną zaproponowane do przekazania do Teatru na pokrycie kosztów remontu instalacji wod-kan i sanitariatów.
8	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap;	4 500 000	4 500 000	Zadanie realizowane w latach 2016-2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.	Planowane zakończenie zadania w roku 2020.
9	Przebudowa placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1.	150 000	71 130	Zadanie zakończone	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 78.870 zł - blokada środków Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
10	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego	31 980 000	31 967 946	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia końcowego.	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą.

11	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	3 400 000	3 400 000	3 400 000	Zadanie w trakcie realizacji.	Ddotacja celowa do realizacji zadań Partnera projektu tj. Powiatu Radomskiego. Po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego środki przekazywane są dla Powiatu.
12	Budowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Zadanie 3-letnie. Planowane zakończenie zadania w roku 2021.
13	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnolewska 10	600 000	493 690,00	493 690,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przewidywany termin zakończenia sierpień 2020 r. Blokada kwoty 86.310 zł Zarządzeniem Prezydenta Miasta..
14	Budowa placu zabaw przy PSP nr 11 ul. Gagarina	180 000	99 637,38	99 637,38	Zadanie w trakcie realizacji.	Przewidywany termin zakończenia czerwiec . 2020 r.
15	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich	100 000	100 000		Zadanie 3-letnie.	Z uwagi na sytuację epidemiczną rozpoczęcie procedury przetargowej zaplanowano w IV kw. b.r..
16	Budowa MOK "Amfiteatr" ul. Parkowa 1 w Radomiu	1 299 000	1 299 000		Zadanie wstrzymane. Nie przewiduje się realizacji prac projektowych w 2020 r.	Z uwagi na unieważnienie konkursu architektonicznego i sytuacji epidemicznej w 2020 r. odstąpiono od realizacji prac projektowych. Cała kwota 1.299.000 zł planowanych wydatków została zablokowana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia.

17	Zaplecze infrastrukturalno/sportowe boiska przy ul Ciborowskiej	10 000			Z uwagi na zbyt małe środki finansowe zabezpieczone w budżecie, uzgadniane są we współpracy ze Stowarzyszeniem, które zarządza boiskiem najpilniejsze potrzeby infrastrukturalne dla boiska możliwe do realizacji.
18	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO im. M Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego	500 000	396060	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w sierpniu b.r.	
19	Modernizacja instalacji c.o w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul. Głównej	100 000	74 533,53	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia końcowego.	
20	Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski	389 000	333 855,21	Zadanie w trakcie realizacji.	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przewidywany termin zakończenia czerwiec . 2020 r.



Z up. PREZYDENTA MIASTA
M. Mateusz Tyczyński
 MATEUSZ TYCZYŃSKI
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA