



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**



Radom, dnia 13.09.2019 roku



In.I.0003.62.2019.LW

**Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawach: 1. Budowa trasy N-S - I etap. 2. Budowa trasy N-S - II etap. 3. Budowa trasy N-S - III etap. 4. Przebudowa Al. Wojska Polskiego. 5. Funkcjonowanie ul. Szklanej.

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 04 września 2019 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1. Z informacji uzyskanej od Dyrektora MZDiK wynika, że prace związane z budową trasy N-S - etap I są w trakcie realizacji.

Do chwili obecnej wykonano ok. 95% robót przygotowawczych, ok. 93% robót związanych z budową i przebudową sieci infrastruktury z usunięciem kolizji, ok. 87% robót drogowych i ok. 25% robót wykończeniowych. Prowadzone są roboty związane z wykonaniem łącznic do ulicy Słowackiego, roboty bitumiczne i wykończeniowe, roboty związane z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz pozostałe roboty instalacyjne. Do 10.09.2019r. zostało wykonane około 90% prac oraz zostało zafakturowane 86,06% prac.

Na zadanie: budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego w Radomiu - ETAP I został podpisany tylko jeden ANEKS NR 1 z dnia 11.03.2019r.. W aneksie zmieniony został termin zakończenia zadania na dzień 30.10.2019r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z kontraktem roboty budowlane mają zostać zakończone do dnia 30.10.2019r. Termin ten obejmuje również przygotowanie materiałów do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie zostanie złożony po sprawdzeniu złożonych dokumentów.

Na dzień dzisiejszy nie ma również przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w terminie wskazanym w aneksie nr 1.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl

Ad.2. Kontrakt jest realizowany w systemie projektuj i buduj. Zgodnie z umową Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania umowy ma obowiązek przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia dokumentu zatwierdzi złożony harmonogram lub zgłosi do niego zastrzeżenia. W dniu 06.09.2019r. złożony został harmonogram rzeczowo-finansowy przez Wykonawcę robót. W chwili obecnej trwają prace nad złożonym harmonogramem.

Jednocześnie informuję, że na dzień udzielenia odpowiedzi MZDiK nie posiada informacji o istnieniu przeszkód uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie zgodnym z umową.

Ad. 3. Została uzyskana pozytywna opinia z PKP dotycząca koncepcji przebiegu trasy N-S" etap III, pozostałe uzgodnienia będą pozyskiwane na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Jednocześnie informuję, że główne założenia techniczne to: przekrój jednojezdniowy, dwupasowy z dodatkowymi pasami dla relacji skrzyżowanych na skrzyżowaniach. Trasa N-S - etap III kończyć się będzie na ulicy Energetyków w Radomiu. Przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj będzie ogłoszony do końca 2019r. Nadmieniam również, że MZDiK nie planuje przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Ad. 4. Na dzień udzielenia odpowiedzi trwają następujące prace z podziałem na etapy związane z przebudową al. Wojska Polskiego wraz z fragmentami ul. Zwolińskiego i Żółkiewskiego:

etap I - ul. Żółkiewskiego w Radomiu

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, roboty teletechniczne, roboty drogowe, wykonana została w całości wycinka drzew.

etap II - ul. Wojska Polskiego w Radomiu

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem, roboty teletechniczne, roboty drogowe, roboty mostowe : mury oporowe, przepusty.

W całości została wykonana wycinka drzew, roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

etap III - ul. Zwolińskiego w Radomiu

W całości została wykonana wycinka drzew.

Na dzień udzielenia odpowiedzi zaawansowanie procentowe dla wszystkich branż z podziałem na etapy:

etap I - ul. Żółkiewskiego w Radomiu - 12,50%,

etap II - ul. Wojska Polskiego w Radomiu - 35,6%,

etap III - ul. Zwolińskiego w Radomiu - 1,88%,

etap odtworzeniowy-0%

Informuję, że zaawansowanie całej inwestycji - 29,9%.

Na dzień udzielenia odpowiedzi procentowe zaawansowanie wykonanych i zafakturowanych robót dla wszystkich branż z podziałem na etapy:

etap I - ul. Żółkiewskiego w Radomiu - 10,64%,

etap II - ul. Wojska Polskiego w Radomiu - 33,13%,

etap III - ul. Zwolińskiego w Radomiu - 1,59%,

etap odtworzeniowy - 0%

Zaawansowanie procentowe całej inwestycji 28,77%.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl

Jednocześnie informuję, że na dzień udzielenia odpowiedzi brak jest przeszkód uniemożliwiających wykonanie zleconych robót oraz nie zostały podpisane żadne aneksy do umowy podpisanej z wykonawcą robót.

Oddanie do użytkowania poszczególnych fragmentów robót jest planowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót na w/w zadaniu. Kompleksowe zakończenie prac jest planowane na dzień 30.09.2020r.

Ad. 5. Informuję, że badania natężenia ruchu drogowego na ul. Szklanej prowadzone były w dniach 12-13.06.2019r. oraz 10.09.2019r.. Wyniki pomiarów przedstawiają się następująco:

data	Kierunek ul. Olsztyńska	Kierunek ul. Kolberga
12.06.2019r	3792 pojazdów	4397 pojazdów
13.06.2019r	3825 pojazdów	4280 pojazdów
10.09.2019r	6363 pojazdów	6483 pojazdów

Przedmiotowa ulica zostanie odciążona po wybudowaniu III etapu trasy N-S który w założeniu przewiduje budowę nowego odcinka drogi równoległego do ul. Szklanej.

Jednocześnie informuję, że wykonanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szklana/Olsztyńska zostanie ujęte w projekcie planu na rok 2020. W dokumentacji projektowej zostanie również określona ochrona akustyczna ulicy Szklanej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Konrad Frysztak
Zastępca Prezydenta Miasta



Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl