



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 08.06.2021 roku



In.I.0003.32.2021.LW

**Pan Marcin Majewski**  
**Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

**DOTYCZY: interpelacji w sprawie: 1. Budowy II etapu trasy N-S. 2. Budowy III etapu trasy N-S. 3. Budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. 11 Listopada w ramach Budżetu Obywatelskiego.**

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 25 maja 2021 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1.1 Z informacji uzyskanej od podległego mi MZDiK wynika, że do dnia udzielenia odpowiedzi Wykonawca uzyskał decyzję o ZRiD dla inwestycji polegającej na budowie trasy N-S etap II w Radomiu w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - etap II”.

W dniu 20.10.2020 r. przekazano teren budowy.

Wykonano i zafakturowano roboty:

- roboty przygotowawcze - 74%,
- roboty drogowe - 15%,
- budowa kanalizacji deszczowej - 75%,
- budowa kanalizacji sanitarnej - 80%,
- przebudowa i budowa sieci elektrycznej, oświetlenia oraz roboty teletechniczne - 90%.

Ad.1.2. Wykonawca zrealizował zakres czynności zaplanowanych do wykonania do końca I kwartału 2021 roku w ramach realizacji robót związanych z budową trasy N-S - etap II. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji dokonał odbioru zgłoszonych robót.

Ad.1.3,4. Występują problemy związane z projektem sygnalizacji świetlnej w powiązaniu ze skrzyżowaniem linii kolejowych z projektowanym rondem u zbiegu ulic Wjazdowa/Gajowa/N-S II. Wykonawca zgłosił problemy przy wykonaniu projektu dotyczącego sygnalizacji świetlnej na projektowanym rondzie u zbiegu ulic Wjazdowa/Gajowa/N-S II. Nadal prowadzone są rozmowy z PKP w celu ustalenia możliwości powiązania sygnalizacji działającej dla PKP z sygnalizacją drogową.

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

Ustalono zakres robót koniecznych do wykonania aby połączyć ulicę Wjazdową poza zakresem objętym umową w celu dowiązania się realizowanymi robotami do istniejącego stanu na ulicy Wjazdowej.

Ad.1.5. Wykonawca robót zadania objętego umową Nr 049//IN/2019 z dnia 27.08.2019r na zadanie „zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - Etap II” złożył faktury na łączną kwotę 12 211 366,14 zł brutto.

Ad.1.6. Planowane jest podpisanie aneksu dotyczącego przebudowy ulicy Wjazdowej w ramach zadania objętego powyższą umową.

Ad.2.1. Zatwierdzony w dniu 08.10.2020 roku przez MZDiK harmonogram finansowo-rzeczowy nie został zmieniony.

Ad.2.2. Obecnie prace są na etapie opracowania geometrii i linii rozgraniczenia planowanej trasy N-S - etap III.

Ad.2.3. Wykonawca zrealizował wszystkie czynności zgodnie z harmonogramem na I kwartał 2021 roku.

Ad.2.4,5. Na dzień udzielenia odpowiedzi nie występują trudności i zagrożenia w realizacji prac.

Ad.2.6,7. Na dzień dzisiejszy nie zostały poniesione żadne koszty związane z trasą N-S - etap III oraz nie zostały podpisane żadne aneksy z wykonawcą.

Ad.3.1,2,3. W dniu 02.04.2021 roku została zawarta umowa z Wrocławskim Biurem Projektowym Drosystem Sp. z o.o., na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada, od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego”. Planowany termin wykonania przedmiotowej umowy to koniec II kw. 2021 r.

Ad.3.4. W kwestii działki koniecznej do realizacji inwestycji MZDiK oczekuje na zajęcie stanowiska przez Polski Tytoń S.A. jako użytkownika wieczystego przedmiotowej działki.

Ad.3.5. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót to lipiec/sierpień 2021 r..

Ad.3.6,7. Planowany termin zakończenia wykonania robót drogowych to koniec 2021 roku.

Z up. PREZYDENTA MIASTA,  
  
Mateusz Tyczyński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.