



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 20 sierpnia 2021 r.



In-I.0003.1.47.2021.TD

**Pan Marcin Kaca
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie budowy drugiego odcinka trasy N-S

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą budowy II etapu trasy N-S, wyjaśniam:

Ad. 1. Z informacji przekazanej przez MZDiK wynika, że zakończenie robót planowane jest zgodnie z umową na 30.09.2021 r.

• Ad. 2. Do użytkowania wykonany odcinek trasy N-S oddany będzie po zakończeniu wszystkich robót i odbiorze inwestycji oraz uzyskaniu decyzji - pozwolenia na użytkowanie. Odbiór robót będzie możliwy po otrzymaniu klauzuli ostateczności decyzji ZRiD nr 838/2020 z dnia 12.10.2020 r.

Ad. 3. Na dzień 18.08.2021 r. zaawansowanie robót na budowie wynosi 80%. Harmonogram robót w załączeniu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Mateusz Tyrczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Miejskiej
3. a/a

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl

STRABAG Sp. z o.o.
Dyrekcja Południowo-Wschodnia PJ
Oddział Kłaje - Radom
Kajetanów 117
26-050 Zagnanek

Telefon: +48 (041) 301 15 88
Telefax: +48 (022) 4811235
email: patrycja.piwowarczyk@strabag.com

STRABAG

Kajetanów, dnia 19.09.2019 r.
Ref. 1720/09/2019/AL

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A
26-600 Radom

Kontrakt: Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - etap II

Dotyczy: Umowa Nr 049/IN/2019 z 27.08.2019 r.

STRABAG Sp. z o.o. Generalny Wykonawca kontraktu w odpowiedzi na pismo o nr ref. DL.501.446b.9.2019.MS przedkłada w załączeniu skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy Nr 049/IN/2019 z 27.08.2019 r.

DYREKTOR TECHNICZNY
Oddział Kłaje-Radom
Grzegorz Sarnacki

Z poważaniem

DYREKTOR FINANSOWY
Oddział Kłaje-Radom
Małgorzata Kędryszek

