


Radom, dn. 25.03.2022 r.



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

BNW.0003.13.2022.JN



**Pan
Robert Chrobotowicz
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy interpelacji w sprawie prac prowadzonych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. na ulicy Stanisława Zbrowskiego.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 marca 2022 roku, informuję:

Ad. 1.

Wykonawca zakończył prace sieciowe i roboty brukarskie w ul. Zbrowskiego na odcinku od ulicy Wodnej do ulicy Żeromskiego. Obecnie Wykonawca przygotowuje się do ostatniego etapu robót na tej części ulicy, tj. do odtworzenia nawierzchni asfaltowej w ul. Zbrowskiego na odcinku od ul. Kolberga do ul. Żeromskiego z planowanym terminem zakończenia w/w prac na przełomie marca i kwietnia br. Jednocześnie Wodociągi Miejskie zwracają uwagę, że termin ten może ulec wydłużeniu z uwagi na poważną awarię w firmie ZYKO-DRÓG, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę na asfaltowanie ulicy Zbrowskiego. Przybliżony termin uruchomienia produkcji i możliwość dostarczenia mas bitumicznych do odtworzenia to 25.03.2022r. Awaria niezależna od Wykonawcy spowodowała już około dwutygodniowe opóźnienia w kompleksowym odtworzeniu tej części ulicy.

Termin zakończenia wszystkich robót w ul. Zbrowskiego zaplanowanych do realizacji przez Wodociągi Miejskie, tj. od ul. Struga do ul. Żeromskiego zgodnie z obowiązującą umową został wyznaczony na 12.06.2022r.

Ad. 2.

Z uwagi na opisywany powyżej problem z pozyskaniem asfaltu do odtworzeń na odcinku od ul. Kolberga do ul. Żeromskiego Wodociągi Miejskie nie wykluczają konieczności wydłużenia terminu realizacji robót na odcinku od ul. Wodnej do ul. Struga. Ze względu na organizację ruchu w mieście, roboty na tym odcinku mogą rozpocząć się dopiero po oddaniu do użytkowania odcinka od ul. Wodnej do ul. Żeromskiego. Jednak jak podkreśla Spółka, Wykonawca zobowiązał się do intensyfikacji prac na pozostałym do realizacji odcinku ul. Zbrowskiego, tj. na odcinku od ul. Wodnej do ul. Struga, tak aby zakończyć roboty w terminie określonym w obowiązującej umowie.

Ad. 3.

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zbrowskiego została podzielona na dwa zadania:

- „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Zbrowskiego (od ul. Struga do kolektora przy Potoku Północnym)”,
- „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Zbrowskiego (od ul. Żeromskiego do Potoku Północnego)”.

W ramach Kontraktu nie ustalono odrębnych terminów zakończenia robót dla poszczególnych zadań.

Ad. 4.

Na dzień dzisiejszy Wykonawca nie pozostaje w zwłóce z terminem realizacji przedmiotowej inwestycji, wobec czego brak jest podstaw do naliczania kary umownej.


PREZYDENT MIASTA
Radosław Witkowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Kinga Bogusz – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta