

**GŁÓWNY URZĄD
NADZORU BUDOWLANEGO
DEPARTAMENT INSPEKCJI
I KONTROLI BUDOWLANEJ**

DIK.401.16.2017

**PROTOKÓŁ KONTROLI
UTRZYMANIA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**

Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego działając na podstawie art. 81, 81a, 81c ust. 1, 84a i 88a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanego (Dz. U. poz. 290) dokonał, w dniach 8 i 9 maja 2017 r., czynności kontrolnych polegających na:

- 1 - sprawdzeniu dokumentów formalno - prawnych udostępnionych przez właściciela lub zarządcę,
- 2 - inspekcji obiektu budowlanego.

Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego:

**Budynek użyteczności publicznej – budynek administracyjny
Ul. Stefana Żeromskiego 53, 26-600 Radom**

Właściciel obiektu:

**Gmina Miasta Radomia
26-600 Radom
Ul. J. Kilińskiego 30**

Adres do korespondencji:

**Gmina Miasta Radomia
26-600 Radom
Ul. J. Kilińskiego 30**

Kontrolujący:

1. Leszek Swatek - ekspert nadzoru budowlanego, nr upoważnienia 19/17,
2. Adam Żamojda – główny specjalista, nr upoważnienia 21/17.

przy udziale:

**Barbary Ważyńskiej – Kierownika Biura Administracyjnego - Gospodarczego
– Zarządzenie nr 983/2015 Prezydenta miasta Radomia z 15.12.2015 r. – załącznik nr 1,
– Zakres zadań , kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności dla kadry kierowniczej
Urzędu Miejskiego w Radomiu z 4.04.2016 r. – załącznik nr 2,**

**Jana Gniadka – Zastępcy Kierownika Biura Administracyjnego – Gospodarczego
Zakres zadań , kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności dla kadry kierowniczej
Urzędu Miejskiego w Radomiu z 4.04.2016 r. – załącznik nr 3.**



I. USTALENIA KONTROLNE

Cz. A. Podstawowe dane o obiekcie

1. Rok budowy: część A, A1, A2 ok.1827, część B, D, C2, C1 ok. 1942, część C 1943/1944, część B, B1, 1965/1968, część C2 (nadbudówka) 2009/2010
2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (na podstawie książki obiektu budowlanego i zatwierdzonego projektu budowlanego):
 - powierzchnia zabudowy: 5452 m²
 - powierzchnia użytkowa: 17526 m²
 - kubatura: 84120 m³
 - budynek 1 kondygnacyjny (część B i B1), 3 kondygnacyjny (część A, A1, A2), 4 kondygnacyjny (część C1 i D), 5 kondygnacyjny (część C i C2), częściowo podpiwniczony.

Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczną, wodociągową z sieci miejskiej, ciepła woda – podgrzewanie elektryczne, kanalizacyjną, wentylacyjną grawitacyjną, ogrzewanie – c.o. z sieci miejskiej, gazową, instalacja monitoringu, p.poż., odgromową.

3. Data oddania obiektu do użytkowania po przebudowie:

Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.09.2016 r. dot. Likwidacji barier architektonicznych w budynku administracyjnym – sala koncertowa w budynku Urzędu Miejskiego – załącznik nr 4,

4. Dane dotyczące robót budowlanych zrealizowanych po oddaniu obiektu do użytkowania (odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy):

Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym – sala koncertowa w budynku Urzędu Miejskiego – decyzja nr 742 z dnia 25.09.2015 r. wydana przez Prezydenta Miasta Radomia – załącznik nr 5.

Cz. B. Dokumenty formalno – prawne związane z utrzymaniem obiektu budowlanego

1. Książka obiektu budowlanego (art. 64 ustawy Prawo budowlane) **jest** **brak**

Założona: **Tom II** dnia: **31.05.2010 r.** przez **Jana Gniadka**

Rzetelność prowadzenia książki obiektu budowlanego:

- wpis dotyczący osoby upoważnionej do dokonywania wpisów

jest **brak**

- posiadanie planu sytuacyjnego: **jest** **brak**

- określenie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia oraz ich odcięcia

miejsca zostały określone **miejsca nie zostały określone**

nie określono wszystkich miejsc



- aktualność dokonywanych wpisów: tak nie
- adnotacje o wykonaniu zaleceń wynikających z kontroli okresowych:
 są brak zaleceń

Inne uwagi dotyczące prowadzenia książki obiektu budowlanego:

Nieprawidłowe wpisy w kolumnie nr 4 i 5.

2. Instrukcje użytkowania lub eksploatacji

Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do stosowania na terenie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, zaktualizowana zarządzeniem Prezydenta Miasta z października 2015 r.

3. Okresowe kontrole obiektu przeprowadzone przez właściciela lub zarządcę (art.62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane):

3.1. kontrola stanu technicznego elementów budynku budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:

3.1.1. ostatnia kontrola okresowa, dotycząca obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane wykonana dnia: **21.11.2016 r.**

a) dokonana przez:

- **Lecha Zawiszę – Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Radomiu z 16 stycznia 1980 r. Nr WBP-II-K-8386/200/79 upoważniające do 1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych; 2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych: a) budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków, b) budowli nie będących budynkami.**

W trakcie wykonywania kontroli okresowej ww. osoba miała aktualną przynależność do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/BO/2626/01.

Kontrolę okresową przeprowadził jedynie konstruktor, brak jest natomiast kontroli stanu technicznego instalacji sanitarnych.

b) wniesione uwagi: nie było są,

c) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:



zrealizowano, nie zrealizowano zaleceń dotyczących robót budowlanych – nie wyspecyfikowano zakresów robót w protokole.

d) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak nie

3.1.2. kontrola okresowa, dotycząca obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane wykonana dnia: **28.05.2016 r.**

e) dokonana przez:

Lecha Zawiszę – Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Radomiu z 16 stycznia 1980 r. Nr WBP-II-K-8386/200/79

W trakcie wykonywania kontroli okresowej ww. osoba miała aktualną przynależność do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/BO/2626/01.

f) wniesione uwagi: nie było są,

Należy pilnie zlikwidować przyczyny zalewania pomieszczeń i ścian – poprzez rozwiązanie kompleksowe odprowadzenia wód opadowych z podwórka – parkingu oraz wykonania izolacji ścian zewnętrznych piwnic, może należy przewidzieć drenaż wokół ścian, które są zalewane, oraz wykonaniem nowej nawierzchni szczelnej nad dawnymi magazynami opału.

Schody awaryjne wraz z tarasem – Sali koncertowej (od strony północnej – podwórko) – żelbetowe – należy wykonać dokumentację projektową – rozwiązania przebudowy schodów. Niezbędne bieżące zabezpieczenia.

W dokumentacji należy rozwiązać problem odprowadzenia wód opadowych z tarasu i schodów awaryjnych, które powodują niszczenie ścian budynków z którymi się stykają .

Należy wykonać naprawy zalanych ścian, np. przez osuszenie, usunięcie elementów zmurowanych, zlikwidowanie grzyba, wykonanie nowych tynków i pomalowanie. W trybie pilnym awaryjnym, oczyścić izolację zabezpieczającą przed zalewaniem ścian z tarasu wyjścia awaryjnego – Sali koncertowej.

Przy przejściu rur spustowych przez gzymsy w cz. A z prawej i lewej strony należy dokonać uszczelnienia oraz naprawy zacieków elewacji.

Należy przewidzieć naprawę tynków ścian i sufitów i ich malowanie. Wykonać naprawy zmurowanych tynków na ścianach w pomieszczeniach biurowych parteru w cz. A2. Wykonać remont cz. D (parter) w segmencie płd. – wsch. w pomieszczeniach sanitariatów.

Należy przewidzieć w najszybszym czasie wykonanie dokumentacji i wymianę stolarki okiennej, wymienić parapety wew., dokonać renowacji stolarki drzwiowej zewnętrznej. Należy w trybie pilnym dokonać oceny wydajności hydroforni i instalacji p. poż. Przewidzieć wykonanie dok. Uwzględniającej nowe urządzenia w hydroforni i nowa sieć instalacji tylko dla potrzeb p. poż. W całym obiekcie. Dokumentacja powinna uwzględniać remont instalacji wod. – kan.

g) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

zrealizowano, nie zrealizowano zaleceń dotyczących robót: malarskich, nie usunięto zarysowań na ścianach i posadzkach w korytarzach i kłatkach

schodowych oraz robót wykończeniowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wew., schodów ewak. z sali koncertowej, zalewania części piwnic.

h) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak nie

3.2. kontrola stanu technicznego instalacji gazowych

a) ostatnia kontrola okresowa, z dnia: **03.03.2017 r.**

b) dokonana przez:

Szymona Półtoraka – Świadectwo kwalifikacyjne nr G-3/d/2532/674/12 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ważne do 25.09.2017 r.; Świadectwo kwalifikacyjne nr 162/E/385/2012 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

c) wniesione uwagi: nie było są, według załącznika nr

d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

zrealizowano nie zrealizowano zaleceń dotyczących.....

nie dotyczy – brak zaleceń w protokole kontroli

e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak nie

nie dotyczy brak wcześniejszej kontroli instalacji gazowej.

3.3. kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych – grawitacyjnych)

a) ostatnia kontrola okresowa, z dnia: **09.03.2017 r.**

b) dokonana przez:

Ryszard Nowak - mistrza kominarskiego, upr. Nr 1899 (dane z pieczętki).

c) wniesione uwagi: nie było są, według załącznika nr

d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

zrealizowano nie zrealizowano zaleceń

nie dotyczy – brak zaleceń w protokole kontroli

e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak nie

3.4. kontrola stanu technicznego badanie instalacji piorunochronnej

a) ostatnia kontrola okresowa, z dnia: **06.2016 r.**

b) dokonana przez:

Janusza Waclawa Fugielskiego – świadectwo kwalifikacyjne E nr 161/E/504/2015 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji . Ważne do 04.05.2020 r.

c) **Świadectwo kwalifikacyjne D nr 162/D/917/2015 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. Ważne do 25.05.2020 r.**



d) wniesione uwagi: **nie było** są, według załącznika nr

d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

zrealizowano nie zrealizowano zaleceń

nie dotyczy – brak zaleceń w protokole kontroli

e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak **nie**

4. Okresowe kontrole obiektu przeprowadzone przez właściciela lub zarządcę (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane):

4.1. kontrola w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:

a) ostatnia kontrola okresowa, z dnia: **28.11.2013 r.**

b) dokonana przez:

Lecha Zawiszę – Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Radomiu z 16 stycznia 1980 r. Nr WBP-II-K-8386/200/79

W trakcie wykonywania kontroli okresowej ww. osoba miała aktualną przynależność do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/BO/2626/01.

c) wniesione uwagi: nie było są,

Należy pilnie zlikwidować przyczyny zalewania pomieszczeń i ścian – poprzez rozwiązanie kompleksowe odprowadzenia wód opadowych z podwórka – parkingu oraz wykonania izolacji ścian zewnętrznych piwnic, może należy przewidzieć drenaż wokół ścian, które są zalewane, oraz wykonaniem nowej nawierzchni szczelnej nad dawnymi magazynami opału.

Schody awaryjne wraz z tarasem – Sali koncertowej (od strony północnej – podwórko) – żelbetowe – należy wykonać dokumentację projektową – rozwiązania przebudowy schodów. Niezbędne bieżące zabezpieczenia.

W dokumentacji należy rozwiązać problem odprowadzenia wód opadowych z tarasu i schodów awaryjnych, które powodują niszczenie ścian budynków z którymi się stykają .

Należy wykonać naprawy zalanych ścian, np. przez osuszenie, usunięcie elementów zmurowanych, zlikwidowanie grzyba, wykonanie nowych tynków i pomalowanie. W trybie pilnym awaryjnym, oczyścić izolację zabezpieczającą przed zalewaniem ścian z tarasu wyjścia awaryjnego – sali koncertowej.

Należy przewidzieć naprawę tynków ścian i sufitów i ich malowanie.. Wykonać remont cz. C1 (3 piętro) w segmencie płn. – zach. w pomieszczeniach sanitariatów. Uzupełnić ubytki w okładzinach kamiennych schodów i korytarzy,

Należy przewidzieć w najszybszym czasie wykonanie dokumentacji i wymianę stolarki okiennej. Wymienić bądź wyremontować stolarkę drzwiową.

Przewidzieć wymianę instalacji wodnej w piwnicach w części zachodniej budynku.



d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

zrealizowano **nie zrealizowano dotyczących robót: malarskich, nie usunięto zarysowań na ścianach i posadzkach w korytarzach i klatkach schodowych oraz robót wykończeniowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wew., schodów ewak. z sali koncertowej, zalewania części piwnic.**

e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: **tak** nie

4.2. badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów:

a) ostatnia kontrola okresowa, z dnia: **06.2015 r.**

b) dokonana przez:

Janusza Waclawa Fugielskiego – świadectwo kwalifikacyjne E nr 161/E/504/2015 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji . Ważne do 04.05.2020 r.

Świadectwo kwalifikacyjne D nr 162/D/917/2015 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. Ważne do 25.05.2020 r.

Kontrolę okresową przeprowadził jedynie konstruktor, brak jest natomiast kontroli stanu technicznego instalacji sanitarnych.

c) wniesione uwagi do kontroli:

nie było są,

d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

zrealizowano nie zrealizowano zaleceń dotyczących

nie dotyczy - brak zaleceń w protokole z poprzedniej kontroli okresowej

e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak **nie**

4.3. badania instalacji piorunochronnej:

a) ostatnia kontrola okresowa, z dnia: **06.2015 r.**

b) dokonana przez:

Janusza Waclawa Fugielskiego – świadectwo kwalifikacyjne E nr 161/E/504/2015 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji . Ważne do 04.05.2020 r.

Świadectwo kwalifikacyjne D nr 162/D/917/2015 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. Ważne do 25.05.2020 r.


c) wniesione uwagi do kontroli:

nie było są,

d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

zrealizowano nie zrealizowano zaleceń dotyczących

nie dotyczy - brak zaleceń w protokole z poprzedniej kontroli okresowej



e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak nie

5. Wykonanie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu wynikającej z przepisu art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 61. ust 2. Prawa budowlanego:

Nie występowały czynniki zewnętrzne oddziałujące na obiekt.

6. Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 70 Prawa budowlanego (za okres ostatnich 5 lat):

a) Zachodziły przesłanki wskazujące na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem elektrycznym albo zatrucia gazem

tak, wg załącznika nie

Cz. C. Oględziny obiektu (pomiarów dokonano urządzeniem Leica DISTO i taśma miernicza):

1. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane)

1.1. W zakresie dojeżdż, dojazdów i wejść do obiektu:

Od strony ul. Żeromskiego:

- szerokość płaszczyzny ruchu pochylni 1,20 m,
- szerokość między poręczami pochylni 1,10 m,
- nachylenie pochylni ok. 6 %,
- poręcze przy pochylni na wysokości 0,75 m dolne i 0,92 m górne,
- pochylnia ze spocznikiem o długości 3,15 m i 8,35 m,
- drzwi wejściowe dwuskrzydłowe (automatyczne) - szerokość prześwitu 1,60 m,
- szerokość spocznika przed drzwiami wejściowymi 2,30 m

Dwie dodatkowe pochylnie znajdują się od strony ul. Kilińskiego i ul. Staszica.

1.2. W zakresie miejsc postojowych:

Nie występują miejsca postojowe dla niepełnosprawnych od strony ul. Żeromskiego ze względu na strefę bez ruchu pojazdów. Miejsca postojowe zapewniono od strony ul. Kilińskiego.

Przed wejściem do budynku ul. Kilińskiego zlokalizowane są 2 oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach (długość x szerokość): 4,60 x 3,60 m.

1.3. W zakresie zapewnienia dostępu na kondygnacje użytkowe:

- kabina dźwigu z oznaczeniem o możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- pomiędzy wejściem, a pomieszczeniem higienicznosanitarnym w części



A2 znajduję się pochylnia o dużym nachyleniu nie spełniająca wymagań (3 stopnie schodów),

- w drzwiach wejściowych do sali koncertowej znajduje się próg o wysokości 5 cm niezgodnie z przepisami.

1.4. W zakresie pomieszczeń higienicznosanitarnych
Pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych :

- 1 drzwi wejściowe o szer. 91 cm bez progów,

- powierzchnia manewrowa o wymiarach 2,30 x 2,70 m,

- umywalka z uchwytem ułatwiającym korzystanie osobom niepełnosprawnym,

- miska ustępowa z uchwytem ułatwiającym korzystanie osobom niepełnosprawnym,


- brak oznaczeń o dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych na drzwiach wejściowych i wewnętrznych.

II. INNE ISTOTNE USTALENIA:

1. Budynek wyposażony jest w urządzenie dźwigowe do przemieszczania osób niepełnosprawnych o nr ew. N3021000241. Decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 14.09.2016 r. zezwolono na eksploatację urządzenia technicznego do dnia 30.09.2018 r.,
2. Kontrolowany przedstawił Protokół badania wydajności oraz rocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z 4.03.2017 r. Z protokołu wynika, że hydranty przeciwpożarowe nie spełniają wymagań wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego – załącznik nr 6,
3. Kontrolowany przedstawił Umowę najmu dot. prowadzenia działalności gastronomicznej. – załącznik nr 7.

III. UWAGI I WYJAŚNIENIA UCZESTNIKÓW KONTROLI:

Przedstawiciel zarządcy wyjaśnił, że: w sprawie dotyczącej hydroforni i sieci hydrantowej – zadanie zostało skierowane do wydziału inwestycji. Jest w trakcie opracowywania dokumentacji.


9.05.2017

IV. NAŁOŻONE GRZYWNY W DRODZE MANDATU KARNEGO:

Na podstawie art. 93 pkt. 8 w związku art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 Prawa budowlanego nałożono mandat karny w wysokości 100,00 złotych.

V. ZAŁĄCZNIKI

1. Zarządzenie nr 983/2015 Prezydenta miasta Radomia z 15.12.2015 r.,
2. Zakres zadań , kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Radomiu z 4.04.2016. – Barbara Warzyńska,
3. Zakres zadań , kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Radomiu z 4.04.2016. – Jan Gniadek,






4. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.09.2016 r. dot. Likwidacji barier architektonicznych w budynku administracyjnym – sala koncertowa w budynku Urzędu Miejskiego,
5. Decyzja nr 742/2015 z dnia 25.09.2015 r. wydana przez Prezydenta Miasta Radomia,
6. Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z 4.03.2017,
7. Umowę najmu dot. prowadzenia działalności gastronomicznej,
8. Dokumentacja fotograficzna.


Protokół został odczytany i podpisany:

KONTROLUJĄCY:

1. 

2. 

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDCY:

1. 

2. 

Radom, dnia 9 maja 2017 r.

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania kontrolnego.

Protokół kontroli bez załączników otrzymała:

- Barbara Ważyńska  - 9.05.2017